



1561  
1439/10/14

وفقه الله

سعادة مدير عام المشتريات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..... وبعد

تجدون برفقه صورة محضر تسليم الموقع واصل وصورة من المستخلص رقم (٢٣) لمشروع مجمع النويمة التعليمي للبنات  
قيمة الأعمال المنجزة ٥٨٣١٥٩,٤٥ فقط مبلغ و قدره فقط خمسمائة وثلاثة وثمانون الف ومائة وتسعة وخمسون ريال وخمسة واربعون هلله  
حيث تم الحصر بتاريخ ١٤٣٩/٩/١٢ لاتخاذ اللازم نظاما ، ودمتم .

مدير التعليم  
د / أحمد خضران العمري  
التوقيع /  
الختم الرسمي

مدير شئون المباني  
م / فهد عايد المدرع  
التوقيع /  
الختم الرسمي

تاريخ وروده

رقم وارد إدارة العقود الانشائية

تاريخ صدوره

رقم صادر إدارة العقود الانشائية

المحترم

المكرم مدير الادارة المالية بالوزارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..... وبعد

للمشروع عالية علما بان :

دفعة رقم

تجدون برفقه الاوراق الخاصة بالمستخلص رقم

فرع:

١٤ / / ١٤ هـ بنك

الضمان النهائي رقم :

فرع:

١٤ / / ١٤ هـ بنك

ضمان السلفة رقم :

ريال

ريال الباقي

ريال المبلغ المطلوب تحفيضة

قيمة ضمان السلفة /

عنوان المقاول المذكور

ص. ب ( ) الرمز البريدي ( ) سجل تجارى ( )  
مدير ادارة العقود الانشائية

لاتخاذ اللازم نظاما . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الاسم /

التوقيع /

|               |           |
|---------------|-----------|
| تاريخ الحصر   |           |
| لاعتقاد الصرف |           |
| رقم أمر الدفع |           |
| التاريخ       | 14 / / هـ |

مدير ادارة المالية بالوزارة

الاسم /

التوقيع /

ملحوظة هامة :

يجر هذا من أصل وثلاث صور تبقى أحدها لدى إدارة التعليم بالمنطقة أو إدارة المشاريع والصيانة ( إن وجد ) و الثانية لدى إدارة العقود الإنشائية و أصل و صورة للإدارة المالية بالوزارة و تعاد الصورة الثالثة من الإدارة المالية بالوزارة إلى مكتب الرقيب للمباني أولا بأول بعد استكمال إجراءات الصرف .

وزارة التعليم

وكالة الوزارة للمباني

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

مقاول/ شركة بناء الجزيرة للمقاولات العامة

خلاصة بيانات عن مشروع / إنشاء مجمع التويعمه التعليمي للبنات

| المؤسسة المنفذة / شركة بناء الجزيرة للمقاولات العامة |                                                                                   |                                                                  |          |                                                                  |                                                                                              |                                                                                              |                                                                                              |                                                                                              |                                                                                              |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| رقم المشروع : ٢٤/٠١/٠٠٠/٠٣٥٠/١٠/٠٣/٤                 |                                                                                   | تاريخ التعاقد : ١٢/١٧/ ١٤٣٤ هـ                                   |          | مدة التعاقد : ٩٠٠ + ٣٦٠ + ٩٠ يوم                                 |                                                                                              | تاريخ انتهاء العقد : ١٤٣٩/٠٥/٢٩ هـ                                                           |                                                                                              |                                                                                              |                                                                                              |
| ملاحظة                                               | المبلغ المتبقى                                                                    | المبلغ الصافي المستحق صرفه                                       | الحسميات | المبلغ المستحق الحالي قبل الخصم                                  | المبلغ المتبقى                                                                               | المبلغ الصافي المستحق صرفه                                                                   | الحسميات                                                                                     | المبلغ المستحق الحالي قبل الخصم                                                              | إجمالي الدفوعات المصروفة سابقا                                                               |
| —                                                    | ١٤٠١٤٧٨٩.١٦                                                                       | ٥٨٣١٥٩.٤٥                                                        | ٠        | ٥٨٣١٥٩.٤٥                                                        | ١٢٢٨٥٤٢٧.٧١                                                                                  | ١٢٢٨٥٤٢٧.٧١                                                                                  | ١٢٢٨٥٤٢٧.٧١                                                                                  | ١٢٢٨٥٤٢٧.٧١                                                                                  | ١٢٢٨٥٤٢٧.٧١                                                                                  |
| —                                                    | فقط أربعة عشرة مليون واربعة عشرة ألف وسبع مائة وتسعة وثلاثون ريال وستة عشرة هلاله | فقط خمسة وثلاثون الف ومائة وتسعة وخمسون ريال وخمسة واربعون هلاله | —        | فقط خمسة وثلاثون الف ومائة وتسعة وخمسون ريال وخمسة واربعون هلاله | فقط اثنى عشرة مليون ومائتان وخمسة وثلاثون الف واربعمائة وسبعه وعشرون ريال وواحد وسبعون هلاله | فقط اثنى عشرة مليون ومائتان وخمسة وثلاثون الف واربعمائة وسبعه وعشرون ريال وواحد وسبعون هلاله | فقط اثنى عشرة مليون ومائتان وخمسة وثلاثون الف واربعمائة وسبعه وعشرون ريال وواحد وسبعون هلاله | فقط اثنى عشرة مليون ومائتان وخمسة وثلاثون الف واربعمائة وسبعه وعشرون ريال وواحد وسبعون هلاله | فقط اثنى عشرة مليون ومائتان وخمسة وثلاثون الف واربعمائة وسبعه وعشرون ريال وواحد وسبعون هلاله |
| —                                                    | ٢٦٨٨٣٣٧٦.٣٢                                                                       | ٢٦٨٨٣٣٧٦.٣٢                                                      | ٠        | ٢٦٨٨٣٣٧٦.٣٢                                                      | ٢٦٨٨٣٣٧٦.٣٢                                                                                  | ٢٦٨٨٣٣٧٦.٣٢                                                                                  | ٢٦٨٨٣٣٧٦.٣٢                                                                                  | ٢٦٨٨٣٣٧٦.٣٢                                                                                  | ٢٦٨٨٣٣٧٦.٣٢                                                                                  |

مدير ادارة شئون المباني

المهندس المشرف

المحقق



المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم

وكالة الوزارة للمباني

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شؤون المباني

رقم الصفحة : ١

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ

مدة تنفيذ العملية : ٩٠ + ٣٦٠ + ٩٠٠ يوم

اجمالي قيمة العملية : ٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال

رقم المستخلص : ٢٣

تاريخ الزيارة : ١٤٣٩/٩/١٢ هـ

مجمع التوجيه التعليمي للبنات

اسم المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري عن شهر : رمضان / ١٤٣٩ هـ

| ملاحظات                                                         | مستحقات المقاول |    |               |    | فئة العقد |    | المنفذ بالطبيعة |               | الرمز | بيان الأعمال | رقم البند                                            |     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----|---------------|----|-----------|----|-----------------|---------------|-------|--------------|------------------------------------------------------|-----|
|                                                                 | زيادة عن البند  |    | في حدود البند |    | ريال      | هـ | زيادة عن البند  | في حدود البند |       |              |                                                      |     |
|                                                                 | ريال            | هـ | ريال          | هـ |           |    |                 |               |       |              |                                                      |     |
|                                                                 |                 |    |               |    |           |    |                 |               |       |              |                                                      |     |
| الاعمال الاعتيادية أسفل سطح الأرض و أعمال الموقع العام والأسوار |                 |    |               |    |           |    |                 |               |       |              |                                                      |     |
|                                                                 | ٠               | ٠  | ٢٩٤٥٠٠        | ٠  | ٢٥        |    |                 | ١١٧٨٠         | ١١٧٨٠ | ٣م           | اعمال حفر او قطع للتربة                              | ٢١١ |
|                                                                 | ٩٠٠٠٠           | ٠  | ٣٠٩٠٠٠,٠٠     | ٠  | ٣٠        |    | ٣٠٠٠            | ١٠٣٠٠         | ١٠٣٠٠ | ٣م           | أعمال ردم التسويات                                   | ٣١١ |
|                                                                 | ١٠٠٠٠٠٠         | ٠  | ٣٩٤٥٠٠,٠٠     | ٠  | ٤٥        |    | ٤٠٠٠            | ٨٨٢٠          | ٨٨٢٠  | ٣م           | أعمال حفر الإنشآت                                    | ١١٢ |
|                                                                 | ٠               | ٠  | ١٣٢٠٢٠,٠٠     | ٠  | ٢٧٠       |    |                 | ٤٨٩           | ٥٨٠   | ٣م           | أعمال خرسانة عادية                                   | ٢١٢ |
|                                                                 | ٠               | ٠  | ٣٠٢٠٥٣٤,٠     | ٠  | ١١٠٠      |    |                 | ٢٧٤٥,٩٤       | ٢٧٧٥  | ٣م           | أعمال خرسانة مسلحة                                   | ٣١٢ |
|                                                                 | ٣٦١٤٩           | ٠  | ٣٢٩٥٠         | ٠  | ١٠        |    | ٣٦١٤,٩          | ٣٢٩٥          | ٣٢٩٥  | ٢م           | طبقة عازلة للطوبه أفقية أسفلت                        | ٦١٢ |
|                                                                 | ٠               | ٠  | ٩٠٠٠          | ٠  | ٤٥٠       |    |                 | ٢٠            | ٢٠    | ٣م           | مباني من الطوب الأسمتي المصمت                        | ٢١٣ |
|                                                                 | ٠               | ٠  | ٢٧٥٠٠         | ٠  | ٥٥        |    |                 | ٥٠٠           | ١٥٤٠  | ٢م           | مباني من الطوب الأسمتي المفرغ سمك ١٥ سم للأسوار      | ٣١٣ |
|                                                                 | ٠               | ٠  | ٤٧٥٠٠         | ٠  | ٩٥        |    |                 | ٥٠٠           | ٤٥٠٠  | ٢م           | أعمال تكمية للأسوار الخارجية بمادة كسر الرخام الملون | ١١٣ |
|                                                                 | ٠               | ٠  | ٠             | ٠  | ١٠٠٠٠     |    |                 | ٠             | ٤     | عدد          | بوابة حديد بعرض ( 4 متر ) وبارتفاع يتناسب مع السور   | ٧١٣ |
|                                                                 | ٣٠٦١٤٩,٠٠       | ٠  | ٤٢٦٩٩١٤,٠٠    | ٠  |           |    |                 |               |       |              | اجمالي الصفحة :                                      |     |

الاعمال الاعتيادية أسفل سطح الأرض و أعمال الموقع العام و الأسوار

أعمال حفر أو قطع للتربة

أعمال ردم التسويات

أعمال حفر الأساسات

أعمال خرسانة عادية

أعمال خرسانة مسلحة

طبقة عازلة للرطوبة أفقية أسفلت

مباني من الطوب الأسمنتي المصمت

مباني من الطوب الأسمنتي المفرغ سمك ١٥ سم للأسوار

أعمال تكمية للأسوار الخارجية بمادة كسر الرخام الطون

بوابة حديد بعرض ( 4 متر ) وارتفاع يتناسب مع السور

(١) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

توقيع مندوب المقاول :

م / محمد صلاح عبد

شركة ببناء الجزيرة للمقاولات

مشروع مجمع التوجيه التعليمي

وادي السد واسر

توقيع المهندس المشرف بم / محمد سيد احمد

توقيع المراجع : محمد

مدير شؤون المباني

م / فهد عبد المرحع

# المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم  
وكالة الوزارة للمباني  
إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر  
إدارة شئون المباني

رقم الصفحة : ٢

اسم المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات  
مجمع النويمة التعليمية للبنات  
مستخلص جاري عن شهر : رمضان / ١٤٣٩ هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٨/٦ هـ  
مدة تنفيذ العملية : ٩٠ + ٣٦٠ + ٩٠٠ يوم  
اجمالي قيمة العملية : ٢٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال  
رقم المستخلص : ٢٣  
تاريخ الزيارة : ١٤٣٩/٩/١٢ هـ

| ملاحظات                                                          | مستحقات المقاول |    |               |    | فترة العقد |     | المنفذ بالطبيعية |               | البيان | رقم البند                                           |      |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|----|---------------|----|------------|-----|------------------|---------------|--------|-----------------------------------------------------|------|
|                                                                  | زيادة عن البند  |    | في حدود البند |    | ريال       | هـ  | زيادة عن البند   | في حدود البند |        |                                                     |      |
|                                                                  | ريال            | هـ | ريال          | هـ |            |     |                  |               |        |                                                     |      |
|                                                                  |                 |    |               |    |            |     |                  |               |        |                                                     |      |
| الاعمال الاعتيادية أسفل سطح الأرض و أعمال الموقع العام و الأسوار |                 |    |               |    |            |     |                  |               |        |                                                     |      |
|                                                                  |                 |    |               |    | ٦٢٠٠       |     |                  | ٠             | عدد    | بوابة حديد بعرض ( 2.5 متر ) وارتفاع يتناسب مع السور | ٨١٣  |
|                                                                  |                 |    |               |    | ٢٠٠        |     |                  | ٠             | م.ط    | كسوة من الرخام الطبيعي لزوم السلام بالموقع العام    | ٣١٤  |
|                                                                  |                 |    |               |    | ٤٥         |     |                  | ٠             | م.ط    | حفر وارتكاز خرسانية خشونة أسفل البنية الأرضية       | ١٣١٤ |
|                                                                  |                 |    |               |    | ٣٥         |     |                  | ٠             | م.ط    | توزيع خرطوم صناعي ٥٠ مم و ٢٠ مم مع الحشوات الرئيسية | ١٣١٥ |
|                                                                  |                 |    |               |    | ٧٥         |     |                  | ٠             | ٢م     | طوب رصف مترابط ( إنترلوك )                          | ١٤١٤ |
|                                                                  |                 |    |               |    | ٤٥         |     |                  | ٠             | ٢م     | دكة خرسانية عادية بالميل اللازم بسبك لا يقل عن ٤ سم | ١١٥  |
|                                                                  |                 |    |               |    | ٤٠         |     |                  | ٥١٠           | ٢م     | طبقة عازلة رطوبة لفائف مكونه من طبقتين              | ٢١٥  |
|                                                                  | ٢٥٢٠            |    |               |    | ١٠         | ٢٥٢ |                  | ٩٩٠٠          | ٢م     | طبقة عازلة دهان وجهين بيتومين حسب المواصفات         | ٣١٥  |
|                                                                  | ٧٥٠٠            |    |               |    | ٢٥         | ٣٠٠ |                  | ٤٢٠           | ٢م     | بياض اسمنتي مانع لمرور المياه                       | ٤١٥  |
|                                                                  |                 |    |               |    | ٥٥         |     |                  | ٢٧٠           | ٢م     | قصاص مباني طوب اسمنتي مصمت سمك ( 10 سم )            | ٥١٥  |
|                                                                  | ١٠٠٢٠           |    |               |    |            |     |                  |               |        | اجمالي الصفحة :                                     |      |

(١) مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

توقيع مندوب المقاول :

م/ محمد صلاح عيد

م/ محمد صلاح عيد

شركة بناء الجزيرة التعليمية للبنات  
مشروع مجمع النويمة التعليمية  
وادي الدواسر

توقيع المهندس المشرف : م / محمد سيد احمد

توقيع المراجع : هادي

مدير شئون المباني  
م/ فهد عبد المذراع



تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ  
مدة تنفيذ العملية : ٩٠ + ٣٦٠ + ٩٠٠ يوم  
اجمالي قيمة العملية : ٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال  
رقم المستخلص : ٢٣  
تاريخ الزيارة : ١٤٣٩/٩/١٢ هـ

المستخلص  
وزارة التعليم  
وكالة الوزارة للمباني  
إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر  
إدارة شؤون المباني

اسم المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات  
مجمع التويزة التعليمية للبنات  
مستخلص جاري عن شهر : رمضان / ١٤٣٩ هـ

رقم الصفحة : ٣

| ملاحظات | مستحقات المقاول |    |               |    | فترة العقد |    | المنفذ بالطبيعية |               | بيان الأعمال | رقم البند                                            |      |
|---------|-----------------|----|---------------|----|------------|----|------------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------|------|
|         | زيادة عن البند  |    | في حدود البند |    | ريال       | هـ | زيادة عن البند   | في حدود البند |              |                                                      |      |
|         | ريال            | هـ | ريال          | هـ |            |    |                  |               |              |                                                      |      |
|         |                 |    |               |    |            |    |                  |               |              |                                                      |      |
|         | ٠               | ٠  | ٠             | ٠  | ٧٥٠        |    | ٠                | ٣             | عدد          | توريد سلم الطيوم بعرض و ارتفاع مناسب للخران الأرضي   | ٦١٥  |
|         | ٠               | ٠  | ٠             | ٠  | ٩٠٠        |    | ٠                | ٦             | عدد          | غطاء خزان المياه الأمن من الحديد الزهر للخران الأرضي | ١٧١٥ |
|         |                 |    |               |    |            |    |                  |               |              |                                                      |      |
|         | ٩٠٠٠            | ٠  | ٣٠٠٠          | ٠  | ٣٠٠٠       |    | ١                | ٣             | عدد          | إزالة المنشآت القديمة بالموقع (خران أرضي)            | ١١١  |
|         | ٣٠٠٠            | ٠  | ٣٠٠٠          | ٠  | ٣٠٠٠       |    | ١                | ١             | عدد          | إزالة المنشآت القديمة بالموقع (خندق صرف )            | ١١١  |
|         | ٢٠٠٠            | ٠  | ٢٠٠٠          | ٠  | ٢٠٠٠       |    | ١                | ١             | م.ط          | إزالة المنشآت القديمة بالموقع (خران تحليل )          | ١١١  |
|         | ٠               | ٠  | ٠             | ٠  | ١٠٠        |    | ٠                | ٣٦            | م.ط          | درج خرسانه مخدوم لزوم غرف الكهرباء                   | ٥١٤  |
|         | ٠               | ٠  | ٠             | ٠  | ١٠٠٠       |    | ٠                | ٢٤            | عدد          | جاسات لطلاب خارجيه حسب المخططات                      | ١٨١٤ |
|         | ١٤٠٠٠,٠٠        | ٠  | ٢٦٤٠٠٠        | ٠  | ٣٠٠        |    | ٠                | ٢٠٨٠          | ٢ م          | توريد تركيب مظلات تغطيه من هيكل معنئ وخيام pvc       | ١٠١٣ |
|         |                 |    |               |    |            |    |                  |               |              | اجمالي الصفحه :                                      |      |

(١) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مدير شؤون المباني  
م/ فهد عتيق المدرع

توقيع المهندس المشرف : م / محمد سيد احمد

توقيع مندوب المقاول :

توقيع المراجع : محمد

م / محمد صلاح عيد

شركة بنى بناء الجزيرة للمقاولات  
مستخلص مجمع التويزة التعليمية للبنات  
وادي الدواسر

محمد صلاح عيد

اسم المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات  
مستخلص جاري عن شهر : رمضان / ١٤٣٩ هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ  
مدة تنفيذ العملية : ٩٠ + ٣٦٠ + ٩٠٠ يوم  
اجمالي قيمة العملية : ٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال  
رقم المستخلص : ٢٣  
تاريخ الزيارة : ١٤٣٩/٩/١٢ هـ

رقم الصفحة : ٨٠

| ملاحظات                                              | مستحقات المقاول |    |               |    | فئة العقد |    | المنفذ بالطبيعة |               | القياس | الوحدة | بيان الأعمال                                                                              | رقم البند |
|------------------------------------------------------|-----------------|----|---------------|----|-----------|----|-----------------|---------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                      | زيادة عن البند  |    | في حدود البند |    | ريال      | هـ | زيادة عن البند  | في حدود البند |        |        |                                                                                           |           |
|                                                      | ريال            | هـ | ريال          | هـ |           |    |                 |               |        |        |                                                                                           |           |
|                                                      |                 |    |               |    |           |    |                 |               |        |        |                                                                                           |           |
| الإعمال الاعتيادية فوق سطح الأرض لجميع وحدات المشروع |                 |    |               |    |           |    |                 |               |        |        |                                                                                           |           |
|                                                      | ١٠٥٩٠           |    | ٨٥٢٠٠         | ٠  | ٣٠        |    | ٣٥٣             | ٢٨٤٠          | ٢٨٤٠   | م      | خرسانة عادية سمك ١٠ سم                                                                    | ١١١٧      |
|                                                      | ٠               |    | ١٣٥٠٠         | ٠  | ٤٥        |    | ٠               | ٣٠٠           | ٣٠٠    | م      | خرسانة عادية سمك ١٥ سم أسفل الأرضيات                                                      | ٣١١٧      |
|                                                      | ٠               |    | ٩٠٠٠          | ٠  | ٤٥٠       |    |                 | ٢٠            | ٣٦     | م      | خرسانة عادية خفيفة لملئ فراغ السقوط                                                       | ٤١١٧      |
|                                                      | ٢٢٩٤٥           |    | ١٨٤٦٠٠        | ٠  | ٦٥        |    | ٣٥٣             | ٢٨٤٠          | ٢٨٤٠   | م      | خرسانة مسلحة أسفل الأرضيات سمك ١٥ سم<br>مساحة تسليح خفيف (8@5م أو 10@10م)<br>في الإتجاهين | ١٠١١٧     |
|                                                      | ٢٢٠٣٢           |    | ١٢٩٦٠٠٠       | ٠  | ١٢٠٠      |    | ١٨,٣٦           | ١٠٨٠          | ١٠٨٠   | م      | خرسانة مسلحة للهيكل العام حسب المواصفات                                                   | ١١١٨      |
|                                                      | ٠               |    | ٠             | ٠  | ٣٥٠       |    | ٠               | ٠             | ٨٧٢٠   | م      | خرسانة مسلحة للأسقف المفرغة هوردي (32سم)                                                  | ١٣١١٨     |
|                                                      | ٠               |    | ١٩٠٣٠٠        | ٠  | ٥٥        |    |                 | ٣٤٦٠          | ٤١٠٠   | م      | مباني سمك ١٠ سم                                                                           | ١١١٩      |
|                                                      | ٠               |    | ١٦٦٥٠٠        | ٠  | ٦٠        |    | ٠               | ٢٧٧٥          | ٣٦٤٠   | م      | مباني سمك ١٥ سم                                                                           | ٢١١٩      |
|                                                      | ٠               |    | ٣٧٥٩٠٠        | ٠  | ٧٠        |    |                 | ٥٣٧٠          | ٦٥٦٠   | م      | مباني سمك ٢٠ سم غير معزول                                                                 | ٣١١٩      |
|                                                      | ٠               |    | ٢٥٥٨٥         | ٠  | ٨٥        |    |                 | ٣٠١           | ٤٨٠    | م      | مباني بلوك اسمنتي سمك (20سم) يعزل حراري                                                   | ١/٥/١٩    |
|                                                      | ٠               |    | ٠             | ٠  | ٦٣        |    | ٠               | ٠             | ١٢٠    | م      | بلاط موزايكو كسر رخام (30*30*3 سم )                                                       | ١١٢٠      |
|                                                      | ٥٥٥٦٧,٠٠        |    | ٢٣٤٦٥٨٥,٠٠    | ٠  |           |    |                 |               |        |        | اجمالي الصفحة                                                                             |           |

(١) مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

توقيع مندوب المقاول :  
م/ محمد صلاح عبد

شركة ببناء الجزيرة للمقاولات  
مشروع مجمع الذويعة للتعليمي  
وادي السد واسر

توقيع المهندس المشرف م : محمد سيد احمد

توقيع المراجع :  
م/ فهد عابد المدرج

مدير شئون المباني  
م/ فهد عابد المدرج



# المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم  
وكالة الوزارة للمباني  
إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر  
إدارة شئون المباني

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ  
مدة تنفيذ العملية : ٩٠ + ٣٦٠ + ٩٠٠ يوم  
إجمالي قيمة العملية : ٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال  
رقم المستخلص : ٢٣  
تاريخ الزيارة : ١٤٣٩/٩/١٢ هـ

اسم المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات  
مستخلص جاري عن شهر : رمضان / ١٤٣٩ هـ

رقم الصفحة : ٩

| ملاحظات                                              | مستحقات المقاول |               | فئة العقد |    | المنفذ بالطبيعة |           | البيانات | رقم البند | بيان الأعمال                                                                | رقم البند |
|------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------|----|-----------------|-----------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                      | زيادة عن البند  | في حدود البند | ريال      | هـ | زيادة عن        | في حدود   |          |           |                                                                             |           |
|                                                      | ريال            | هـ            | ريال      | هـ | ريال            | هـ        |          |           |                                                                             |           |
| الأعمال الاعتيادية فوق سطح الأرض لجميع وحدات المشروع |                 |               |           |    |                 |           |          |           |                                                                             |           |
|                                                      |                 |               |           | ٥٥ |                 | ٠         | ٤٠       | ٢م        | ترابيع بلاط اسمنتى لمنحدر المعاقين                                          | - /٤/٢٠   |
|                                                      |                 |               | ٧٥        |    |                 | ٥٠٠       | ٥٦٠      | ٢م        | أعمال بلاط سير اميك للارضيات (25*0.8 سم)                                    | - /٤/٢٠   |
|                                                      |                 |               | ٧٥        |    |                 | ٢٥٠       | ٣٠٠      | ٢م        | أعمال بلاط فخار سير اميك للارضيات مقاوم للأحماض                             | هـ /٥/٢٠  |
|                                                      |                 |               | ٩٥        |    |                 | ٦٠٠٠      | ٧٠٤٠     | ٢م        | أعمال بلاط بورسلان للارضيات (40*1.2 سم) شبه مصقول مانع للانزلاق             | هـ /٥/٢٠  |
|                                                      |                 |               | ١٨٠       |    |                 | ٠         | ٨٥٦      | ٢م        | كسوة للسلاسل الداخلية القائمة و النائمة رخام                                | ١١٧٢٠     |
|                                                      |                 |               | ١٨٠       |    |                 | ٠         | ٢٦٠      | ٢م        | ترابيع لصفقات السلام و ارضيات المداخل من الرخام الجرانيت (40*40*2 سم)       | ٨١٢٠      |
|                                                      |                 |               | ٣١٥       |    |                 | ٠         | ٢٤       | ٢م        | كونتر تخديم (منضدة مثبتة بالجدار) من رخام طبيعي سمك ٤سم وعرض (80 سم)        | ٩١٢٠      |
|                                                      |                 |               | ٢٧٠       |    |                 | ٠         | ١٤٠      | ٢م        | كونتر تخديم (منضدة مثبتة بالجدار) من رخام طبيعي لجلسة شباك المغاللة سمك ٤سم | ١١١٢٠     |
|                                                      |                 |               | ٢٧٠       |    |                 | ٠         | ٤٤       | ٢م        | كونتر تخديم (منضدة مثبتة بالجدار) من رخام طبيعي                             | ٢١١٢١     |
|                                                      |                 |               | ٢٥        |    |                 | ٠         | ٨٧٢٠     | ٢م        | بياض تخشين لياصة للأسقف الهوردي                                             | ١٢١٢٠     |
|                                                      |                 |               | ٢٥        |    |                 | ١١٩١٢     | ١٣٧٨٠    | ٢م        | بياض تخشين ( لياصة ) للحوائط الداخلية وحوائط الطرقات و الفناء الداخلي       | ١١٢١      |
|                                                      |                 |               |           |    |                 | ٩٢٤٠٥٠,٠٠ | ٠        |           | اجمالي الصفحه :                                                             |           |

(١) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

توقيع مندوب المقاول :

م/ محمد صلاح عبد

شركة بناء الجزيرة للمقاولات  
مشروع مجمع النويجيمست الترفيهي  
وادي الدواسر

توقيع المهندس المشرف م / محمد سيد احمد

توقيع المراجع :

مدير شئون المباني  
م/ فهد عابد المدرع

كتاب السجود

وزارة التعليم

وكالة الوزارة للمباني

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

مديرية الشؤون الإدارية

رقم الصفحة: ١٠

مجمع النوعية التعليمية للبنات  
شركة بناء الجزيرة للمقاولات  
اسم المقاول :  
مستخلص جارى عن شهر :

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

2/7.0/0231

مدة تنفيذ العملية :

$$9. + 36. + 9. =$$

اجمالی قیمتہ العملية :

۲۶۸۸۳۳۷۶,۳۲

رقم المستخلص

44

١٤٣٩/٩/١٢ تاريخ الزيارة:

1549/9/12

[illegible]

(١) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات: (مطابقة)

تَوْفِيقٌ مَذْدُوبٌ الْمُقَاوِلُ

م/ محمد صالح عبد

شركة بناء الجزيرة للمقاولات  
مشروع مجمع النويصة التعليمية  
وادي السد

توفيق المهندس المشرف م / محمد سيد احمد

मन्त्र

3

مدیر مسئول  
مبانی

م/ فهد عابد المدرع



لجنة التعليم  
وزارة التعليم  
إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر  
إدارة شئون المباني

اسم المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات  
مجمع النويمة التعليمية للبنات  
مستخلص جاري عن شهر : رمضان / ١٤٣٩ هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ  
مدة تنفيذ العملية : ٩٠ + ٣٦٠ + ٩٠٠ يوم  
اجمالي قيمة العملية : ٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال  
رقم المستخلص : ٢٣  
تاريخ الزيارة : ١٤٣٩/٩/١٢ هـ

| ملاحظات                                              | مستحقات المقاول |    |               |    | فترة العقد |    | المنفذ بالطبيعة |                | البيان | رقم البند |                                                                                                   |            |
|------------------------------------------------------|-----------------|----|---------------|----|------------|----|-----------------|----------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                      | زيادة عن البند  |    | في حدود البند |    | ريال       | هـ | في حدود البند   | زيادة عن البند |        |           |                                                                                                   |            |
|                                                      | ريال            | هـ | ريال          | هـ |            |    |                 |                |        |           |                                                                                                   |            |
|                                                      |                 |    |               |    |            |    |                 |                |        |           |                                                                                                   |            |
| الاعمال الاعتيادية فوق سطح الارض لجميع وحدات المشروع |                 |    |               |    |            |    |                 |                |        |           |                                                                                                   |            |
|                                                      |                 |    |               |    | ٢٢         |    | ٠               | ١٥٠            | ٢٦٠    | ٢م        | دهانات بلاستيكية ربع لماع للحوائط الداخلية ناعمة الملمس                                           | ٢ / ٢٣     |
|                                                      | ٠               | ٠  |               |    | ٢٢         |    |                 | ٩٠٠٠           | ١٣٥٢٠  | ٢م        | دهانات بلاستيكية (رشة امريكية) للحوائط الداخلية واسقف الطرقات خشنة الملمس                         | ٤ / ٢٣     |
|                                                      | ٠               | ٠  |               |    | ٢٢         |    |                 | ٠              | ٩١٤٠   | ٢م        | دهانات بلاستيكية (رشة امريكية) للأسقف والطرقات ناعمة الملمس                                       | ٤ / ٢٣     |
|                                                      | ٠               | ٠  |               |    | ٥٠٠        |    |                 | ٠              | ٣١٢    | ٢م        | اصحائه سموليه شبيليك الومنيوم شفاف سكوريت حسب التمازج و الابعاد الموضحة بالمخططات                 | ١ / ٢٦     |
|                                                      | ٠               | ٠  |               |    | ٢٢٠٠       |    |                 | ٠              | ١٢٠    | ٢م        | تغطية فتحة ابارة المدخل الرئيسي من الالومنيوم وفراغ اليكسان على شكل هرمي طبقا للمخططات            | ج / ٢ / ٢٦ |
|                                                      | ٠               | ٠  |               |    | ٦٥٠        |    |                 | ٠              | ٦٤٠    | ٢م        | شبيليك الومنيوم زجاج مزوج متلج (١٢-٦)                                                             | ٣ / ٢٦     |
|                                                      | ٠               | ٠  |               |    | ٥٠٠        |    |                 | ٠              | ١٢     | ٢م        | ٦م ابرك بالفضول والفراغات الدراسية والغرف ابواب الومنيوم حسب النموذج والابعاد الموضحة في المخططات | ١ / ٢٦     |
|                                                      | ٠               | ٠  |               |    | ٤٥٠        |    |                 | ٠              | ٢٤     | ٢م        | نوافذ من شرائح الحديد المجلفن او المنيوم كاسرات                                                   | ٦ / ٢٦     |
|                                                      | ٠               | ٠  |               |    | ٣٠٠        |    |                 | ٠              | ١٩٢    | ٢م        | توريد وتركيب مصبغات حديدية                                                                        | ١ / ٢٧     |
|                                                      | ٠               | ٠  |               |    | ٣٦٠        |    |                 | ٠              | ١٦     | م.ط       | سلم بحارى لخزان المياه                                                                            | ٢ / ٢٧     |
|                                                      | ٠               | ٠  |               |    | ١٠٠٠       |    |                 | ٠              | ٦٩٦    | ٢م        | ابواب معدنية جوفاء حسب التمازج والابعاد الموضحة بالمخططات                                         | ٦ / ٢٧     |
|                                                      | ٠,٠٠٠           | ٠  |               |    |            |    |                 |                |        |           | اجمالي الصفحة :                                                                                   |            |

(١) مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)  
توقيع مندوب المقاول :  
م/ محمد صلاح عبد  
مدير شئون المباني  
م/ فهد عابد المدوع  
توقيع المهندس المشرف م/ محمد سيف احمد  
توقيع المراجع :  
شركة ببناء الجزيرة للمقاولات  
مشروع مجمع النويمة التعليمية  
وادي الدواسر

# الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم  
وكالة الوزارة للمعالي  
إدارة التعليم بحافطة وادي الدواسر  
إدارة شئون المعالي

رقم الصفحة : ١٤

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ  
مدة تنفيذ العملية : ٩٠ + ٣٦٠ + ٩٠٠ يوم  
اجمالي قيمة العملية : ٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال  
رقم المستخلص : ٢٣  
تاريخ الزيارة : ١٤٣٩/٩/١٢ هـ

اسم المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات  
مجمع النويمة التعليمي للبنات  
عن شهر : رمضان / ١٤٣٩ هـ  
مستخلص جاري


| ملاحظات                              | مستحقات المقاول |    |               |    | فئة العقد |    | المنفذ بالطبيعية |                | البيان الأعمال | رقم البند                                                |        |
|--------------------------------------|-----------------|----|---------------|----|-----------|----|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------|--------|
|                                      | زيادة عن البند  |    | في حدود البند |    | ريال      | هـ | في حدود البند    | زيادة عن البند |                |                                                          |        |
|                                      | ريال            | هـ | ريال          | هـ |           |    |                  |                |                |                                                          |        |
|                                      |                 |    |               |    |           |    |                  |                |                |                                                          |        |
| الإعمال الصحية فوق سطح الأرض للمشروع |                 |    |               |    |           |    |                  |                |                |                                                          |        |
|                                      | •               | •  | •             | •  | ٩٢٠       |    | ٤٠               | ٨٠             | عدد            | مرحاض شرقي كامل محمل عليه تمديدات الصرف والتغذية         | ١ / ٢  |
|                                      | •               | •  | •             | •  | ١٣٨٠      |    | •                | ٢٠             | عدد            | مرحاض افرنجي ( كينيشن ) محمل عليه تمديدات الصرف والتغذية | ٣ / ٢  |
|                                      | •               | •  | •             | •  | ١٣٤٥      |    | •                | ١٢٤            | عدد            | حوض غسيل أيدي من الرخام الطبيعي باللون المطلوب           | ٧ / ٢  |
|                                      | •               | •  | •             | •  | ٤١٤٠      |    | •                | ٢٠             | عدد            | حوض غسيل أواني من الصليب                                 | ١٢ / ٢ |
|                                      | •               | •  | •             | •  | ١٢٤       |    | •                | ٩٦             | ٢م             | مرآة بللور بلجيكي درجة أولى تركيب فوق المغاسل            | ١٤ / ٢ |
|                                      | •               | •  | •             | •  | ٧٢        |    | •                | ١٠٠            | عدد            | حمالة ملابس مزودة من النحاس                              | ١٦ / ٢ |
|                                      | •               | •  | •             | •  | ١٣٥       |    | •                | ١٢             | عدد            | حمالة مناديف من الكروم بدورة المياه بالإدارة             | ١٧ / ٢ |
|                                      | •               | •  | ١١٢٥          | •  | ٧٥        |    | ١٥               | ٢٠             | م ط            | مواسير "upvc" قطر خارجي (75مم) فئة (٥)                   | ١ / ٢  |
|                                      | •               | •  | ١٠٥٠          | •  | ٣٥        |    | ٣٠               | ٤٠             | م ط            | مواسير "upvc" قطر خارجي (3/4 بوصة) جدول (٨٠)             | ١ / ٢  |
|                                      | •               | •  | ٣١٥٠          | •  | ٤٢        |    | ٧٥               | ١٠٠            | م ط            | مواسير "upvc" قطر خارجي (١ بوصة) جدول (٨٠)               | ١ / ٢  |
|                                      | •               | •  | ٩٠٠٠          | •  | ٦٠        |    | ١٥٠              | ١٨٠            | م ط            | مواسير "upvc" قطر خارجي (2.5 بوصة) جدول (٨٠)             | ١ / ٢  |
|                                      |                 |    | ٥١١٢٥,٠       | •  |           |    |                  |                |                | اجمالي الصفحة :                                          |        |

(١) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

توقيع مندوب المقاول :

م/ محمد صلاح عيد

٢٠١٩-٠٩-٠٩



توقيع المهندس المشرف : م / محمد سيد احمد

توقيع المراجع :

محمد

مدير شئون المعالي

م/ فهد عابد المدرع



# المجلس الأعلى للتعليم

وزارة التعليم

وكالة الوزارة للمباني

إدارة التعليم بمحافظة وادي النواصر

إدارة شئون المباني

رقم الصفحة: ١٥

اسم المقاول : مجمع النويمة التعليمية للبنات

مستخلص جاري عن شهر : رمضان / ١٤٣٩ هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

مدة تنفيذ العملية :

إجمالي قيمة العملية :

رقم المستخلص :

تاريخ الزيارة :

١٤٣٥/٠٨/٦ هـ

٩٠ + ٣٦ + ٩٠٠ يوم

٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال

٢٣

١٤٣٩/٩/١٢ هـ

| ملاحظات | مستحقات المقاول |      |               |      | فترة العقد |      | المنفذ بالطبيعية |                                      | البيان | رقم البند                                                               |       |
|---------|-----------------|------|---------------|------|------------|------|------------------|--------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|-------|
|         | زيادة عن البند  |      | في حدود البند |      | ريال       | هـ   | زيادة عن البند   | في حدود البند                        |        |                                                                         |       |
|         |                 |      |               |      |            |      |                  |                                      |        |                                                                         |       |
|         |                 |      |               |      |            |      |                  |                                      |        |                                                                         |       |
| ريال    | هـ              | ريال | هـ            | ريال | هـ         | ريال | هـ               | الاعمال الصحية فوق سطح الارض للمشروع |        |                                                                         |       |
|         | ٠               | ٠    | ٥٢٥٠          | ٠    | ٧٠         |      | ٧٥               | ١٠٠                                  | م ط    | مواسير "upvc" قطر خارجي (1.50 بوصة) جدول (٨٠)                           | ١/٢/٢ |
|         | ٠               | ٠    | ٤٢٠٠          | ٠    | ٤٢         |      | ١٠٠              | ١٢٠                                  | م ط    | مواسير "upvc" قطر خارجي (32مم) فئة (٥)                                  | ١/٢/٢ |
|         | ٠               | ٠    | ٦٢٠           | ٠    | ٣١         |      | ٢٠               | ٢٠                                   | م ط    | مواسير "upvc" قطر خارجي (25مم) فئة (٥)                                  | ١/٢/٢ |
|         | ٠               | ٠    | ٨٥٥٠          | ٠    | ٥٧         |      | ١٥٠              | ٢٠٠                                  | م ط    | مواسير "upvc" قطر خارجي (3/4 بوصة) جدول (٨٠) مع العزل والسحابس الفروني  | ١/٢/٢ |
|         | ٠               | ٠    | ٦٥٢٥          | ٠    | ٨٧         |      | ٧٥               | ١٠٠                                  | م ط    | مواسير "upvc" قطر خارجي (1 بوصة) جدول (٨٠) مع العزل والسحابس الفروني    | ١/٢/٢ |
|         | ٠               | ٠    | ١٩٠٠٠         | ٠    | ٩٥         |      | ٢٠٠              | ٣٠٠                                  | م ط    | مواسير "upvc" قطر خارجي (1.25 بوصة) جدول (٨٠) مع العزل والسحابس الفروني | ١/٢/٢ |
|         | ٠               | ٠    | ٢٠٦٠٠         | ٠    | ١٠٣        |      | ٢٠٠              | ٢٤٠                                  | م ط    | مواسير "upvc" قطر خارجي (1.5 بوصة) جدول (٨٠) مع العزل والسحابس الفروني  | ١/٢/٢ |
|         | ٠               | ٠    | ٣٤٥٠          | ٠    | ١١٥        |      | ٣٠               | ٤٠                                   | م ط    | مواسير "upvc" قطر خارجي (2 بوصة) جدول (٨٠) مع العزل والسحابس الفروني    | ١/٢/٢ |
|         | ٠               | ٠    | ٧٥٠٠          | ٠    | ١٥٠        |      | ٥٠               | ٦٠                                   | م ط    | مواسير "upvc" قطر خارجي (3 بوصة) جدول (٨٠) مع العزل والسحابس الفروني    | ١/٢/٢ |
|         |                 |      | ٧٥٦٩٥,٠       | ٠    |            |      |                  |                                      |        | اجمالي الصفحة :                                                         |       |

اجمالي الصفحه :

(١) مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

توقيع مندوب المقاول

م/ محمد صلاح عيد

شركة بنى الجيزيرة للمقاولات  
مشروع مجمع النويمة التعليمية للبنات  
وادي النواصر

توقيع المهندس المشرف م / محمد سيد احمد

توقيع المراجع :

مدير شئون المباني  
م/ فهد عايد المدرع

م/ محمد صلاح عيد

# الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم  
وكالة الوزارة للمباني  
إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر  
إدارة شؤون المباني

رقم الصفحة : ١٦

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ  
مدة تنفيذ العملية : ٩٠ + ٣٦٠ + ٩٠٠ يوم  
اجمالي قيمة العملية : ٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال  
رقم المستخلص : ٢٣  
تاريخ الزيارة : ١٤٣٩/٩/١٢ هـ

اسم المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات  
مجمع النويصة التعليمية للبنات  
مستخلص جاري عن شهر : رمضان / ١٤٣٩ هـ

| ملاحظات                              | مستحقات المقاول |    |               |    | فئة العقد |    | المنفذ بالطبيعية |               | البيان | رقم البند |                                                                |         |
|--------------------------------------|-----------------|----|---------------|----|-----------|----|------------------|---------------|--------|-----------|----------------------------------------------------------------|---------|
|                                      | زيادة عن البند  |    | في حدود البند |    | ريال      | هـ | زيادة عن البند   | في حدود البند |        |           |                                                                |         |
|                                      | ريال            | هـ | ريال          | هـ |           |    |                  |               |        |           |                                                                |         |
|                                      |                 |    |               |    |           |    |                  |               |        |           |                                                                |         |
| الاعمال الصحية فوق سطح الارض للمشروع |                 |    |               |    |           |    |                  |               |        |           |                                                                |         |
|                                      |                 |    |               |    | ١٣٨       |    |                  | ١٠٠           | ٣٦٠    | م ط       | مواسير "upvc" قطر خارجي (2.5 بوصة) جدول (٨٠) مشبكة العريق      | ٢/٢/٢   |
|                                      |                 |    |               |    | ١٠٤       |    |                  | ٥٠            | ١٠٠    | م ط       | مواسير حديد مجلفن قطر (١ بوصة) جدول (٨٠) لقوائم العريق الراسية | ٥ /٢ /٢ |
|                                      |                 |    |               |    | ١٧٣       |    |                  | ٠             | ٨٠     | م ط       | مواسير حديد مجلفن قطر (١.5 بوصة) جدول (٨٠)                     | ٥ /٢ /٢ |
|                                      |                 |    |               |    | ١٥٩       |    |                  | ٠             | ٤      | عدد       | محبس سكبينة برونز قطر (١,٠٠ بوصة                               | ٦/٢/٢   |
|                                      |                 |    |               |    | ١٩٦       |    |                  | ٠             | ٤      | عدد       | محبس سكبينة برونز قطر (١,٠٠ بوصة لغرفة الحارس                  | ٦/٢/٢   |
|                                      |                 |    |               |    | ١٩٦       |    |                  | ٠             | ٤      | عدد       | محبس سكبينة برونز قطر (٠,٧٥ بوصة للمقصف                        | ٧/٢/٢   |
|                                      |                 |    |               |    | ٨١        |    |                  | ١٥            | ٢٠     | م ط       | مواسير p.v.c "م ٧٥ قطر خارجي ) فئه ٣                           | ٤/٣/٢   |
|                                      |                 |    |               |    | ٥٥        |    |                  | ١٥٠           | ٢٢٠    | م ط       | مواسير صرف وتبوية p.v.c. " قطر خارجي (٣ بوصة                   | ٤/٣/٢   |
|                                      |                 |    |               |    | ٧٠        |    |                  | ٢٥٠           | ٣٨٠    | م ط       | مواسير صرف وتبوية p.v.c " قطر خارجي (٤ بوصة                    | ٤/٣/٢   |
|                                      |                 |    |               |    | ١١٠       |    |                  | ١٠٠           | ١٢٠    | م ط       | مواسير صرف وتبوية p.v.c " قطر خارجي ( بوصة٦                    | ٤/٣/٢   |
|                                      |                 |    |               |    | ٣٦٢       |    |                  | ٨٠            | ١١٦    | عدد       | سيفون ارضية بلاستيك مزود بطبقة تسليك وقطر مخرجه                | ٦/٣/٢   |
|                                      |                 |    |               |    |           |    |                  |               |        |           | اجمالي الصفحه :                                                |         |
|                                      |                 |    |               |    |           |    |                  |               |        |           |                                                                |         |
|                                      |                 |    |               |    |           |    |                  |               |        |           |                                                                |         |
|                                      |                 |    |               |    |           |    |                  |               |        |           |                                                                |         |
|                                      |                 |    |               |    |           |    |                  |               |        |           |                                                                |         |
|                                      |                 |    |               |    |           |    |                  |               |        |           |                                                                |         |
|                                      |                 |    |               |    |           |    |                  |               |        |           |                                                                |         |
|                                      |                 |    |               |    |           |    |                  |               |        |           |                                                                |         |
|                                      |                 |    |               |    |           |    |                  |               |        |           |                                                                |         |
|                                      |                 |    |               |    |           |    |                  |               |        |           |                                                                |         |
|                                      |                 |    |               |    |           |    |                  |               |        |           |                                                                |         |
|                                      |                 |    |               |    |           |    |                  |               |        |           |                                                                |         |
|                                      |                 |    |               |    |           |    |                  |               |        |           |                                                                |         |
|                                      |                 |    |               |    |           |    |                  |               |        |           |                                                                |         |
|                                      |                 |    |               |    |           |    |                  |               |        |           |                                                                |         |
|                                      |                 |    |               |    |           |    |                  |               |        |           |                                                                |         |
|                                      |                 |    |               |    |           |    |                  |               |        |           |                                                                |         |
|                                      |                 |    |               |    |           |    |                  |               |        |           |                                                                |         |
|                                      |                 |    |               |    |           |    |                  |               |        |           |                                                                |         |
|                                      |                 |    |               |    |           |    |                  |               |        |           |                                                                |         |
|                                      |                 |    |               |    |           |    |                  |               |        |           |                                                                |         |
|                                      |                 |    |               |    |           |    |                  |               |        |           |                                                                |         |
|                                      |                 |    |               |    |           |    |                  |               |        |           |                                                                |         |
|                                      |                 |    |               |    |           |    |                  |               |        |           |                                                                |         |
|                                      |                 |    |               |    |           |    |                  |               |        |           |                                                                |         |
|                                      |                 |    |               |    |           |    |                  |               |        |           |                                                                |         |
|                                      |                 |    |               |    |           |    |                  |               |        |           |                                                                |         |
|                                      |                 |    |               |    |           |    |                  |               |        |           |                                                                |         |
|                                      |                 |    |               |    |           |    |                  |               |        |           |                                                                |         |
|                                      |                 |    |               |    |           |    |                  |               |        |           |                                                                |         |
|                                      |                 |    |               |    |           |    |                  |               |        |           |                                                                |         |
|                                      |                 |    |               |    |           |    |                  |               |        |           |                                                                |         |
|                                      |                 |    |               |    |           |    |                  |               |        |           |                                                                |         |
|                                      |                 |    |               |    |           |    |                  |               |        |           |                                                                |         |
|                                      |                 |    |               |    |           |    |                  |               |        |           |                                                                |         |
|                                      |                 |    |               |    |           |    |                  |               |        |           |                                                                |         |
|                                      |                 |    |               |    |           |    |                  |               |        |           |                                                                |         |
|                                      |                 |    |               |    |           |    |                  |               |        |           |                                                                |         |
|                                      |                 |    |               |    |           |    |                  |               |        |           |                                                                |         |
|                                      |                 |    |               |    |           |    |                  |               |        |           |                                                                |         |
|                                      |                 |    |               |    |           |    |                  |               |        |           |                                                                |         |
|                                      |                 |    |               |    |           |    |                  |               |        |           |                                                                |         |
|                                      |                 |    |               |    |           |    |                  |               |        |           |                                                                |         |
|                                      |                 |    |               |    |           |    |                  |               |        |           |                                                                |         |
|                                      |                 |    |               |    |           |    |                  |               |        |           |                                                                |         |
|                                      |                 |    |               |    |           |    |                  |               |        |           |                                                                |         |
|                                      |                 |    |               |    |           |    |                  |               |        |           |                                                                |         |
|                                      |                 |    |               |    |           |    |                  |               |        |           |                                                                |         |
|                                      |                 |    |               |    |           |    |                  |               |        |           |                                                                |         |
|                                      |                 |    |               |    |           |    |                  |               |        |           |                                                                |         |
|                                      |                 |    |               |    |           |    |                  |               |        |           |                                                                |         |
|                                      |                 |    |               |    |           |    |                  |               |        |           |                                                                |         |
|                                      |                 |    |               |    |           |    |                  |               |        |           |                                                                |         |
|                                      |                 |    |               |    |           |    |                  |               |        |           |                                                                |         |
|                                      |                 |    |               |    |           |    |                  |               |        |           |                                                                |         |
|                                      |                 |    |               |    |           |    |                  |               |        |           |                                                                |         |
|                                      |                 |    |               |    |           |    |                  |               |        |           |                                                                |         |
|                                      |                 |    |               |    |           |    |                  |               |        |           |                                                                |         |
|                                      |                 |    |               |    |           |    |                  |               |        |           |                                                                |         |
|                                      |                 |    |               |    |           |    |                  |               |        |           |                                                                |         |
|                                      |                 |    |               |    |           |    |                  |               |        |           |                                                                |         |
|                                      |                 |    |               |    |           |    |                  |               |        |           |                                                                |         |
|                                      |                 |    |               |    |           |    |                  |               |        |           |                                                                |         |
|                                      |                 |    |               |    |           |    |                  |               |        |           |                                                                |         |
|                                      |                 |    |               |    |           |    |                  |               |        |           |                                                                |         |
|                                      |                 |    |               |    |           |    |                  |               |        |           |                                                                |         |
|                                      |                 |    |               |    |           |    |                  |               |        |           |                                                                |         |
|                                      |                 |    |               |    |           |    |                  |               |        |           |                                                                |         |
|                                      |                 |    |               |    |           |    |                  |               |        |           |                                                                |         |
|                                      |                 |    |               |    |           |    |                  |               |        |           |                                                                |         |
|                                      |                 |    |               |    |           |    |                  |               |        |           |                                                                |         |
|                                      |                 |    |               |    |           |    |                  |               |        |           |                                                                |         |
|                                      |                 |    |               |    |           |    |                  |               |        |           |                                                                |         |
|                                      |                 |    |               |    |           |    |                  |               |        |           |                                                                |         |
|                                      |                 |    |               |    |           |    |                  |               |        |           |                                                                |         |
|                                      |                 |    |               |    |           |    |                  |               |        |           |                                                                |         |
|                                      |                 |    |               |    |           |    |                  |               |        |           |                                                                |         |
|                                      |                 |    |               |    |           |    |                  |               |        |           |                                                                |         |
|                                      |                 |    |               |    |           |    |                  |               | </     |           |                                                                |         |

اجمالي الصفحة :

(١) مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات :

توقيع مندوب المقاول :

م/ محمد صلاح عبد

Handwritten signature

شركة بناء الجزيرة للمقاولات  
مشروع مجمع النويصة التعليمية  
وادي السد واسر

توقيع المهندس المشرف م : محمد سيد احمد

توقيع المراجع :

Handwritten signature

مدير شؤون المباني  
م/ فهد عابد المنرع



# المشروع مجمع النويعة التعليمية

وزارة التعليم  
وكالة الوزارة للمباني  
إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر  
إدارة شؤون المباني

اسم المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات  
مجمع النويعة التعليمية للبناءات  
مستخلص جاري عن شهر : رمضان / ١٤٣٩ هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ  
مدة تنفيذ العملية : ٩٠ + ٣٦٠ + ٩٠٠ يوم  
اجمالي قيمة العملية : ٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال  
رقم المستخلص : ٢٣  
تاريخ الزيارة : ١٤٣٩/٩/١٢ هـ

رقم الصفحة : ١٧

| ملاحظات                              | مستحقات المقاول |      |               |      | فئة العقد |      | المنفذ بالطبيعية |                | رقم البند       | بيان الأعمال                                                       | رقم البند  |
|--------------------------------------|-----------------|------|---------------|------|-----------|------|------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
|                                      | زيادة عن البند  |      | في حدود البند |      | هـ        | ريال | في حدود البند    | زيادة عن البند |                 |                                                                    |            |
|                                      | هـ              | ريال | هـ            | ريال |           |      |                  |                |                 |                                                                    |            |
|                                      |                 |      |               |      |           |      |                  |                |                 |                                                                    |            |
| الاعمال الصحية فوق سطح الارض للمشروع |                 |      |               |      |           |      |                  |                |                 |                                                                    |            |
|                                      |                 |      | ١٤٤٨          | ٠    | ٣٦٢       | ٠    | ٤                | ٤              | عدد             | سيفون أرضية بلاستيك مزود بطبقة تسليك قطر مخرجة طبق للمخططات        | ٦/٣/٢      |
|                                      |                 |      | ٧٤٤٠          | ٠    | ٣١٠       | ٠    | ٢٤               | ٢٤             | عدد             | جر جوري أو قمع زهر قطر طبقا للمخططات                               | ٩/٣/٢      |
|                                      |                 |      | ٩٤٠           | ٠    | ٩٤        | ٠    | ١٠               | ١٠             | عدد             | هواية لماسورة قطر (3 بوصة)                                         | ١٠ / ٣ / ٢ |
|                                      |                 |      | ١١٠٠          | ٠    | ١١٠       | ٠    | ١٠               | ١٠             | عدد             | هواية لماسورة قطر (4 بوصة)                                         | ١٠ / ٣ / ٢ |
|                                      |                 |      | ٥٥٢           | ٠    | ١٣٨       | ٠    | ٤                | ٨              | عدد             | هواية لماسورة قطر (6 بوصة)                                         | ١٠ / ٣ / ٢ |
|                                      |                 |      |               | ٠    | ٤٦٦       | ٠    | ٠                | ٢٨             | عدد             | جالينز اب من الفخار المزجج مقاس (١٥ × ١٠ سم                        | ١٢ / ٣ / ٢ |
|                                      |                 |      |               | ٠    | ٣٦٢٢      | ٠    | ٠                | ٤              | عدد             | حديقة حريق خارجية قطر ٢,٥ بوصة                                     | ٢/٨/٢      |
|                                      |                 |      |               | ٠    | ٢٢٧٧      | ٠    | ٠                | ١٦             | عدد             | حديقة حريق داخلية (١ بوصة ) بالطرقات الداخلية                      | ٣ / ٨ / ٢  |
|                                      |                 |      |               | ٠    | ٧٧٦       | ٠    | ٠                | ٣٦             | عدد             | سخان كهربائي للمياة سعة ٥٠ لتر                                     | ٣/٨/٢      |
|                                      |                 |      |               | ٠    | ٩٣٢       | ٠    | ٠                | ٢٨             | عدد             | سخان كهربائي للمياة سعة ٨٠ لتر                                     | ٤/٨/٢      |
|                                      |                 |      |               | ٠    | ١٤٤٩      | ٠    | ٠                | ٨              | عدد             | غرفة تفتيش للمحابس ٠,٦٠ × ٠,٦٠ متر                                 | ٦/٨/٢      |
|                                      |                 |      |               | ٠    | ١٠٠٠٠     | ٠    | ٠                | ٤              | عدد             | مجموعه مكونه من اثنتين خزان عالي من بولى اثلين سعة ٤م <sup>٣</sup> | ٧/٨/٢      |
|                                      |                 |      | ١١٤٨٠,٠٠      | ٠    |           |      |                  |                | اجمالي الصفحه : |                                                                    |            |

(١) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

توقيع مندوب المقاول :  
م/ محمد صلاح عبد

شركة بناء الجزيرة للمقاولات  
مشروع مجمع النويعة التعليمية  
وادي الدواسر

توقيع المراجع :  
تقدير

توقيع المهندس المشرف م/ محمد سيد احمد

مدير شؤون المباني  
م/ فهد عابد العدرع

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ  
مدة تنفيذ العملية : ٩٠ + ٣٦٠ + ٩٠٠ يوم  
إجمالي قيمة العملية : ٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال  
رقم المستخلص : ٢٣  
تاريخ الزيادة : ١٤٣٩/٩/١٢ هـ

مجمع التوعية التعليمي للبيئات  
شركة بناء الجزيرة للمقاولات  
اسم المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات  
مستخلص جاري عن شهر : رمضان / ١٤٣٩ هـ

المستخلص التعليمي للبيئات  
وزارة التعليم  
وكالة الوزارة للمباني  
إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر  
إدارة شئون المباني

| ملاحظات | مستحقات المقاول |    |               |    | فترة العقد |    | المنفذ بالطبيعية |               | رقم البند | بيان الأعمال                                                                                                                 | رقم البند |
|---------|-----------------|----|---------------|----|------------|----|------------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|         | زيادة عن البند  |    | في حدود البند |    | ريال       | هـ | زيادة عن البند   | في حدود البند |           |                                                                                                                              |           |
|         | ريال            | هـ | ريال          | هـ |            |    |                  |               |           |                                                                                                                              |           |
|         |                 |    |               |    |            |    |                  |               |           |                                                                                                                              |           |
|         |                 |    |               |    |            |    |                  |               |           |                                                                                                                              |           |
|         | ٤٦٣٠٩,٢         |    | ٢٤٨٦٤         | ٠  | ٢٥٩        |    | ١٧٨,٨            | ٩٦            | عدد       | وحدة اضاءة فلور سنت قدره (20*4) من شرائع الامنيوم                                                                            | ٣/١/٣/٣   |
|         | ٠               |    | ٨٣٩١,٦        | ٠  | ٢٥٩        |    | ٠                | ٣٢,٤          | عدد       | وحدة اضاءة فلور سنت قدره (20*4) من شرائع الامنيوم مزود ببطارية والشاحن ظاهرة بالسقف                                          | ٣/١/٣/٣   |
|         |                 |    | ٠             | ٠  | ٢٥٣        |    | ٠                | ٠             | عدد       | وحدة اضاءة فلور سنت سقفية قدره (20*2) بغطاء بلاستيك اويل من النوع المثبت بالسقف                                              | ١/٢/١/٣/٣ |
|         | ٠               |    | ٣٣١٢          | ٠  | ٣٤٥        |    | ٠                | ٩,٦           | عدد       | وحدة اضاءة جدارية دائرية بها لية قدره (١٠٠ وات) ٢٢٠ فولت) ومزودة بشبك سلك الحديدية من                                        | ٧/١/٢/٣/٣ |
|         |                 |    | ٠             | ٠  | ٢٥٠        |    |                  | ٠             | عدد       | وحدة اضاءة فلور سنت سقفية قدره (٢٠*٢٠) اويل ايمكان معدني شاملة المواسير والأسلاك                                             | ٣/٥/١/٣/٣ |
|         |                 |    | ٠             | ٠  | ٢٨٨        |    |                  | ٠             | عدد       | وحدة اضاءة فلور سنت سقفية قدره (٢٠*٢٠) اويل ايمكان معدني شاملة المواسير والأسلاك                                             | ٣/٥/١/٣/٣ |
|         |                 |    | ٠             | ٠  | ٢٨٨        |    |                  | ٠             | عدد       | وحدة اضاءة فلور سنت سقفية قدره (٢٠*٢٠) اويل ايمكان معدني شاملة المواسير والأسلاك                                             | ٣/٥/١/٣/٣ |
|         |                 |    | ١١٤٠٤,٨       | ٠  | ٢٨٨        |    |                  | ٣٩,٦          | عدد       | وحدة اضاءة فلور سنت سقفية قدره (٢٠*٢٠) اويل ايمكان معدني مزود ببطارية وشاحن للتشغيل                                          | ٣/٥/١/٣/٣ |
|         | ٤٦٣٠٩,٢٠        |    | ٤٧٩٧٢,٤٠      | ٠  |            |    |                  |               | عدد       | وحدة اضاءة فلور سنت سقفية قدره (٢٠*٢٠) اويل ايمكان معدني مزود ببطارية وشاحن للتشغيل ٣ بغطاء من اويل الابيض تركب غاطسة بالسقف | ١/٥/١/٣/٣ |
|         |                 |    |               |    |            |    |                  |               |           | اجمالي الصفحه :                                                                                                              |           |

مدير شئون المباني  
م/ فهد عايد المدرع

توقيع المهندس المشرف : م/ محمود اسماعيل  
توقيع المراجع : م/ فهد عايد المدرع

(١) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)  
توقيع مندوب المقاول : م/ محمد صراح عيد

شركة بناء الجزيرة للمقاولات  
مشروع مجمع التوعية التعليمي  
وادي الدواسر



المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم

وكالة الوزارة للمباني

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شؤون المباني

رقم الصفحة : ٢٠

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

١٤٣٥/٠٨/٦ هـ

مدة تنفيذ العملية : ٩٠ + ٣٦٠ + ٩٠٠ يوم

اجمالي قيمة العملية : ٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال

رقم المستخلص : ٢٣

تاريخ الزيادة : ١٤٣٩/٩/١٢ هـ

اسم المقاول : شركة بناء الجزيرة للتعليمي

مستخلص جاري عن شهر : رمضان / ١٤٣٩ هـ

| ملاحظات | مستحقات المقاول |      | فئة العقد |          | المنفذ بالطبيعة |       | العدد | البيان                                                               | رقم البند |
|---------|-----------------|------|-----------|----------|-----------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
|         | زيادة عن البند  | ريال | هـ        | ريال     | زيادة عن        | البند |       |                                                                      |           |
|         |                 |      |           | ٢٨٨      | ٠               | ٠     | ٤٥٦   | وحدة إضاءة قنطرة خفيفة قنطرة ١٣٦٠ لمبة عاكس معنر من النوع البند ١٣٦٠ | ٣/٦/١٣/٣  |
|         |                 |      |           | ٢٨٨      | ٠               | ٠     | ٢٨٠   | وحدة إضاءة قنطرة خفيفة قنطرة ١٣٦٠ لمبة عاكس معنر من النوع البند ١٣٦٠ | ٦/١٣/٣    |
|         |                 |      |           | ٨٢٨      | ٠               | ٠     | ٤٤    | وحدة إضاءة قنطرة خفيفة قنطرة ١٣٦٠ لمبة عاكس معنر من النوع البند ١٣٦٠ | ٦/٥/٣/٣   |
|         |                 |      |           | ١٠٠      | ٣,٦             | ٣,٦   | ١٢    | وحدة إضاءة قنطرة خفيفة قنطرة ١٣٦٠ لمبة عاكس معنر من النوع البند ١٣٦٠ | ٨/١/٦/٣/٣ |
|         |                 |      |           | ١٠٠      | ٧,٢             | ٧,٢   | ٢٤    | وحدة إضاءة قنطرة خفيفة قنطرة ١٣٦٠ لمبة عاكس معنر من النوع البند ١٣٦٠ | ٥/١/٦/٣/٣ |
|         |                 |      |           | ٨٥٠      | ١,٢             | ١,٢   | ٤     | وحدة إضاءة قنطرة خفيفة قنطرة ١٣٦٠ لمبة عاكس معنر من النوع البند ١٣٦٠ | ١٠/١٢/٣/٣ |
|         |                 |      |           | ٣٠٠      | ٣١,٢            | ٣١,٢  | ١٠٤   | وحدة إضاءة قنطرة خفيفة قنطرة ١٣٦٠ لمبة عاكس معنر من النوع البند ١٣٦٠ | ٤/٥/٣/٣   |
|         |                 |      |           | ٤٠٠      | ٢٨,٨            | ٢٨,٨  | ٩٦    | وحدة إضاءة قنطرة خفيفة قنطرة ١٣٦٠ لمبة عاكس معنر من النوع البند ١٣٦٠ | ١٩/٥/٣/٣  |
|         |                 |      |           | ٢٢٩٨٠,٠٠ | ٠               | ٠     |       | اجمالي الصفحه :                                                      |           |

مدير شؤون المباني

م/ فهد عابد المرع

توقيع المهندس المشرف م/ محمود اسماعيل

توقيع المراجع :

(١) مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

توقيع مندوب المقاول :

م/ محمد صلاح عبيد

شركة بناء الجزيرة للمقاولات  
مشروع مجمع النويمة التعليمي  
وادي الدواسر





# الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم  
وكالة الوزارة للمباني  
إدارة التعليم بمحافظة وادي النواصر  
إدارة شئون المباني

رقم الصفحة: ٢٢



اسم المقاول: شركة بناء الجزيرة للمقاولات  
مستخلص جاري عن شهر: رمضان / ١٤٣٩ هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول: ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ  
إجمالي قيمة العملية: ٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال  
رقم المستخلص: ٢٣  
تاريخ الزيارة: ١٤٣٩/٩/١٢ هـ


| ملاحظات | مستحقات المقاول |    |          |    | .    | المنفذ بالطبيعة |     | في حدود البند | في حدود البند | في حدود البند | عدد                                                                                                              | الاصال                                                            | بيان الأعمال | رقم البند |
|---------|-----------------|----|----------|----|------|-----------------|-----|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
|         | زيادة عن البند  |    | ريال     | هـ |      | ريال            | هـ  |               |               |               |                                                                                                                  |                                                                   |              |           |
|         | زيادة عن البند  | هـ |          |    |      |                 |     |               |               |               |                                                                                                                  |                                                                   |              |           |
|         |                 |    |          |    |      |                 |     |               |               |               |                                                                                                                  |                                                                   |              |           |
|         | ٤٧٧٥            | .  | ١٠٠٠٠    | .  | ٢٥٠  | ١٩,١            | ٤٠  | ٤٠            | عدد           | ١٥/١٤/٣/٣     | بريزة قوى للأغراض العادية ١٣ أمبير-٢٢٠ف من النوع الذى يركب بالأماكن الرطبة شاملة جميع التمديدات من مواسير وأسلاك |                                                                   |              |           |
|         | .               | .  | .        | .  | ٨٠   |                 | .   | ٢٠٠           | ٢٠٠           | عدد           | ١/١٥/٣/٣                                                                                                         | مفتاح فصل عن الحمل ٣٠ أمبير TPN تركب بجوار وحدات التكيف على السطح |              |           |
|         | .               | .  | .        | .  | ٨٠   |                 | .   | ١٣٢           | ١٣٢           | عدد           | ١/١٥/٣/٣                                                                                                         | مفتاح فصل عن الحمل ٢٠ أمبير TPN تركب بجوار وحدات التكيف على السطح |              |           |
|         | .               | .  | .        | .  | ٤٦٠  |                 | .   | ٨             | ٨             | عدد           | ١٧/٣/٣                                                                                                           | جرس كهربائى للطلبة بطاسة قطر ١5 سم                                |              |           |
|         | .               | .  | ٧٢٠      | .  | ١٠٠  | .               | ٧,٢ | ٨             | ٨             | عدد           | ١٧/٣/٣                                                                                                           | زر ضاغط الجرس                                                     |              |           |
|         | .               | .  | ٢٧٠٠٠    | .  | ٣٠٠٠ |                 | ٩   | ١٦            | ١٦            | عدد           | ٦/١٨/٣/٣                                                                                                         | لوحة توزيع فرعية سعة ١٠٠ أمبير                                    |              |           |
|         | .               | .  | ٢٣٥٥٢    | .  | ٣٦٨٠ |                 | ٦,٤ | ١٦            | ١٦            | عدد           | ٢/٦/١٨/٣/٣                                                                                                       | لوحة توزيع فرعية سعة ٨٠ أمبير                                     |              |           |
|         | .               | .  | ٣٣٦٠٠    | .  | ٣٥٠٠ |                 | ٩,٦ | ١٦            | ١٦            | عدد           | ٧/١٨/٣/٣                                                                                                         | لوحة توزيع فرعية سعة ١٢٥ أمبير                                    |              |           |
|         | ٤٧٧٥,٠٠         | .  | ٩٤٨٧٢,٠٠ | .  |      |                 |     |               |               |               |                                                                                                                  | اجمالي الصفحة:                                                    |              |           |

(١) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)  
توقيع مندوب المقاول :

توقيع المهندس المشرف : م/محمود اسماعيل  
توقيع المراجع :

مدير شئون المباني  
م/فهد عابد المدرع

م/محمد صلاح عيد



قارِخ تَسْلِيمِ الْمَوْقِعِ لِلْمَقَاوِلِ :

ريال ۲۶,۸۸۳,۳۷۶,۳۲۲  
\* يوم ۹۰ + ۳۶۰ + ۹۰۰

۲۲

21/6/61

قارِخ تَسْلِيمِ الْمَوْقِعِ لِلْمَقَاوِلِ :

مدّة تنفيذ العملية :

جملي

الصفحة ١٠

اسم المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات  
مستخلص جارى عن شهر : ر

65319 / مضار

رقم الصفحة: ٢٣

الملا محمد بن الشيخ محمد بن

وزارة التعليم

وكالة الوزارة للمباني

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شؤون المباني

م/فهد عابد المدرع  
مدير شئون المباني

توقيع المهندس المشرف :: ~~محمد اسماعيل~~

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

جیٹ ۲۰۱۳/۱۴ء

7

مختار من مجموع الوثائق التعليمية  
في مكتبة جامعة الجبل

| ملاحظات | مستحقات المقابل |    |               |    | فترة العقد |    | المنفذ بالطبيعية |               | البيان                                           | رقم البند  |
|---------|-----------------|----|---------------|----|------------|----|------------------|---------------|--------------------------------------------------|------------|
|         | زيادة عن البند  |    | في حدود البند |    | ريال       | هـ | زيادة عن البند   | في حدود البند |                                                  |            |
|         | ريال            | هـ | ريال          | هـ |            |    |                  |               |                                                  |            |
|         |                 |    |               |    |            |    |                  |               |                                                  |            |
|         |                 |    |               |    |            |    |                  |               | الاعمال الكهرو بانيية للمشروع                    |            |
|         |                 |    |               |    |            |    |                  |               | لوحة توزيع فرعية سعة ١٦٠ أمبير                   | ٨/١٨/٣/٣   |
|         |                 |    |               |    |            |    |                  |               | لوحة توزيع عمومية سعة ٦٣٠ أمبير                  | ٤/١/١٩/٣/٣ |
|         |                 |    |               |    |            |    |                  |               | لوحة توزيع عمومية سعة ٨٠٠ أمبير                  | ٥/١/١٩/٣/٣ |
|         |                 |    |               |    |            |    |                  |               | لوحة توزيع رئيسية سعة ١٦٠٠ أمبير                 | ٨/٢/١٩/٣/٣ |
|         |                 |    |               |    |            |    |                  |               | مخرج تغذية لطاولات المختبر (220 فولت)            | ١/٢٠/٣/٣   |
|         |                 |    |               |    |            |    |                  |               | كل نحاس ثرمولاشيك مفرد مقاس (١-16 أم ٢) للثايريس | ٥/٤/٢٣/٣/٣ |
|         |                 |    |               |    |            |    |                  |               | كل نحاس ثرمولاشيك مفرد مقاس (١-25 أم ٢) للثايريس | ٥/٤/٢٣/٣/٣ |
|         |                 |    |               |    |            |    |                  |               | كل نحاس مسلح مقاس (35×4 مم ٢)                    | ٢/٤/٢٣/٣/٣ |
|         |                 |    |               |    |            |    |                  |               | كل نحاس ثرمولاشيك مفرد مقاس (١-35 أم ٢) للثايريس | ٥/٤/٢٣/٣/٣ |
|         |                 |    |               |    |            |    |                  |               | اجمالي الصفحة :                                  |            |



تاريخ تسليم الموقع للمقاوم :

يوم ٩٠ + ٣٦٠ + ٩٠٠ .

۲۶۸۸۳۳۷۶,۳۲ ریال

22

21/6/65

تاريخ الزيارة:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وزارة التعليم

وكالة الوزارة للمباني

وزارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

مجمع النويعة التعليمية للبنات

اسم المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

۱۴۳۸ / رمضان / عن شهر : جاری مستخلص

رقم الصفحة: ٢٤

| ملاحظات | مستحقات الما قول |      |               |      | فئة العقد |      | المنفذ بالطبيعة |                            | البيانات        | رقم البند                                                                 |            |
|---------|------------------|------|---------------|------|-----------|------|-----------------|----------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
|         | زيادة عن البند   |      | في حدود البند |      | ريال      | هـ   | زيادة عن البند  | في حدود البند              |                 |                                                                           |            |
|         |                  |      |               |      |           |      |                 |                            |                 |                                                                           |            |
|         |                  |      |               |      |           |      |                 |                            |                 |                                                                           |            |
| ريال    | هـ               | ريال | هـ            | ريال | هـ        | ريال | هـ              | الاعمال الكهربائية للمشروع |                 |                                                                           |            |
|         | •                | •    | ٦٠٤٨          | •    | ١٢٦       |      | ٤٨              | ٢٤٠                        | م.ط             | كيل نحاس مسلج مقاس (50×4 مم <sup>٢</sup> )                                | ٣/٤/٧٣/٣/٣ |
|         | •                | •    | •             | •    | ٣٠        |      | •               | ٢٠٠                        | م.ط             | كيل نحاس ثرمولاستيك مغرد مقاس (50×١) للتلريض                              | ٥/٤/٧٣/٣/٣ |
|         | •                | •    | ٣١٠٠٠         | •    | ١٥٥       |      | ٢٠٠٠            | ١١٢٠                       | م.ط             | كيل نحاس مسلج مقاس (70×4 مم <sup>٢</sup> )                                | ٤/٤/٧٣/٣/٣ |
|         | •                | •    | ١٠٠           | •    | ٤٠        |      | ٢٢٥٠            | ١٠٠                        | م.ط             | كيل نحاس ثرمولاستيك مغرد مقاس (70×١) للتلريض                              | ٥/٤/٧٣/٣/٣ |
|         | •                | •    | •             | •    | ٢٣٠       |      | •               | ٢٠٠                        | م.ط             | كيل نحاس مسلج مقاس (95×4 مم <sup>٢</sup> )                                | ٥/٤/٧٣/٣/٣ |
|         | •                | •    | ٢٥٩٢          | •    | ٨١        |      | ٣٢              | ١٠٠                        | م.ط             | كيل نحاس مسلج مقاس (120×4 مم <sup>٢</sup> )                               | ٥/٤/٧٣/٣/٣ |
|         | •                | •    | •             | •    | ٤٦٠       |      | •               | ٤                          | عدد             | طلائية حريق بورد كيميائية جافة سعة (6كجم)                                 | ١/٢٦/٣/٣   |
|         | •                | •    | •             | •    | ٣٠٠٠      |      | •               | ٤                          | عدد             | قطب أرضي عام للمبنى بجميع محتوياته طبقاً للمخططات والمواصفات بحيث يبعد عن | ٢٥/٣/٣     |
|         | •                | •    | ٣٩٧٤٠,٠٠      | •    |           |      |                 |                            | اجمالي الصفحه : |                                                                           |            |

(١) مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة )

توقيع مذوب المَقاول :

م/ محمد صالح عبد

مدير شؤون المباني

توقيع المهندس المشرف :: م/محمود اسماعيل

[illegible]

م/ فهد عايد المدرع

مركزته ببناء الجزيرة المقصود  
شروع مجمع التوعيم والتعليمي  
إدريس السدواسي

المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم  
وكالة الوزارة للمباني  
إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر  
إدارة شئون المباني

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ  
مدة تنفيذ العملية : ٩٠ + ٣٦٠ + ٩٠٠ يوم  
اجمالي قيمة العملية : ٢٦٨٨٣٧٦,٣٢ ريال  
رقم المستخلص : ٢٣  
تاريخ الزيارة : ١٤٣٩/٩/١٢ هـ

اسم المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات  
مجمع النويمة التعليمية للبنات  
مستخلص جاري عن شهر : رمضان / ١٤٣٩ هـ

رقم الصفحة : ٢٥٠

| ملاحظات   | مستحققات المقاول |    |               |    | فترة العقد |    | المنفذ بالطبيعة |               | بيان الأعمال | رقم البند                                                                                                     |            |
|-----------|------------------|----|---------------|----|------------|----|-----------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|           | زيادة عن البند   |    | في حدود البند |    | ريال       | هـ | زيادة عن البند  | في حدود البند |              |                                                                                                               |            |
|           | ريال             | هـ | ريال          | هـ |            |    |                 |               |              |                                                                                                               |            |
|           |                  |    |               |    |            |    |                 |               |              |                                                                                                               |            |
| نسبة ٣٠ % | ٠                | ٠  | ٤٤٥٣٠,٨       | ٠  | ٨٦٣        | ٠  | ٥١,٦            | ١٧٢           | عدد          | علية أرضية للحاسب الآلي تحتوي على ٢<br>بريزة قوى ١٣ أمبير/ ٢٢٠ فولت ذات قطبين<br>و قطب أرضى وعدد ٢ مخرج RJ 45 | ١/٣/٢٣/٣/٣ |
|           | ٠                | ٠  | ٠             | ٠  | ٤٦٠        | ٠  | ٠               | ٤             | عدد          | طفلية حريق ثلثي أكسيد الكربون سعة (6كجم)                                                                      | ٢/٢٦/٣/٣   |
|           | ٠                | ٠  | ٠             | ٠  | ١٧٢٥٠      | ٠  | ٠               | ٤             | عدد          | توريد وتركيب واختبار شبكة نظام الوقاية من<br>الصواعق الجوية وجميع ملابزم                                      | ١/٣١/٣/٣   |
|           | ٠                | ٠  | ٠             | ٠  |            |    |                 |               |              |                                                                                                               |            |
|           | ٠                | ٠  | ٤٤٥٣٠,٨٠      | ٠  |            |    |                 |               |              | اجمالي الصفحة :                                                                                               |            |

اجمالي الصفحه :

(١) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

توقيع مندوب المقاول :

م/ محمد صلاح عبيد

محمد صلاح

توقيع المهندس المشرف : م/محمود اسماعيل

توقيع المراجع : محمد

مدير شئون المباني  
م/ فهد عابد المدرع

شركة بناء الجزيرة للمقاولات  
مشروع مجمع النويمة التعليمية  
وادي الدواسر



تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ  
مدة تنفيذ العملية : ٩٠ + ٣٦٠ + ٩٠٠ يوم  
اجمالي قيمة العملية : ٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال  
رقم المستخلص : ٢٣  
تاريخ الزيارة : ١٤٣٩/٩/١٢ هـ

المملكة العربية السعودية  
وزارة التعليم  
وكالة الوزارة للمباني  
إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر  
إدارة شئون المباني

اسم المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات  
مجمع التويمة التعليمي للبنات  
جاري عن شهر : رمضان / ١٤٣٩ هـ

رقم الصفحة : ٢٦

| ملاحظات                     | مستحققات المقاول |    |               |    | فترة العقد |    | المنفذ بالطبيعة |               | عدد | بيان الأعمال | رقم البند                                                                |           |
|-----------------------------|------------------|----|---------------|----|------------|----|-----------------|---------------|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                             | زيادة عن البند   |    | في حدود البند |    | ريال       | هـ | زيادة عن البند  | في حدود البند |     |              |                                                                          |           |
|                             | ريال             | هـ | ريال          | هـ |            |    |                 |               |     |              |                                                                          |           |
|                             |                  |    |               |    |            |    |                 |               |     |              |                                                                          |           |
| الإعمال الالكترونية للمشروع |                  |    |               |    |            |    |                 |               |     |              |                                                                          |           |
|                             | •                | •  | •             | •  | ٤٣٧٠       |    |                 | •             | ٤   | عدد          | مقسم اتصالات هاتفى سعة (٨/٣) خط رقمى قابل للتوسعة                        | ٧/٤/٤     |
|                             | •                | •  | •             | •  | ٦٣٣        |    |                 | •             | ٤   | عدد          | جهاز مأمور بشاشة وبه إمكانية برمجة المقسم لجميع الخصائص                  | ٥/١/١/٤/٤ |
|                             | •                | •  | •             | •  | ٣٥٧        |    |                 | •             | ٤٠  | عدد          | جهاز هاتف رقمى بشاشة يمكن إستخدامه كجهاز مأمور للبرمجة                   | ٢/١/١/٤/٤ |
|                             | •                | •  | ٥١٠٠          | •  | ٢٥٠        |    |                 | ٢٠,٤          | ٦٨  | عدد          | وحدة انارة طوارئ ومخرج (EXIT)                                            | ٢/٦/٣/٣   |
|                             | •                | •  | •             | •  | ٢٨٨        |    |                 | •             | ١٠٤ | عدد          | جهاز هاتف عادى بدون شاشة                                                 | ٢/٢/١/٤/٤ |
|                             | ١٢٨٨٠            | •  | ١٢٨٨          | •  | ٣٢٢        |    | ٤٠              | ٤             | ٤   | عدد          | مخرج هاتف بلاستيكي ثلاثى الأطراف مع تركيب كيبل ٠,٦ ملم                   | ٣/١/١/٤/٤ |
|                             | •                | •  | •             | •  | ٣٠٠٠       |    |                 | •             | ٤   | عدد          | مكبر صوت قدرة ١٢٠ وات                                                    | ٧/١/١/٢/٤ |
|                             | •                | ١  | •             | ١  | ٦٩٠        |    |                 | •             | ٤٠  | عدد          | سماعة إتجاهين قدرة ١٠ وات                                                | ٧/١/١/٢/٤ |
|                             | •                | •  | ٣٠٠٠          | •  | ٣٠٠        |    |                 | ١٠            | ٢٠  | عدد          | سماعة قدرة ١٥ وات للقاء والسعر شامل التمديدات من مواسير وأسلاك شبلد خاصة | ٧/١/١/٢/٤ |
|                             | •                | •  | •             | •  | ٥٧٥        |    |                 | •             | ١٢  | عدد          | لاقط صوت قائم مع المخرج والتمديدات                                       | ٦/١/١/٢/٤ |
|                             | ١٢٨٨٠            | •  | ٩٣٨٨,٠٠       | •  |            |    |                 |               |     |              | اجمالي الصفحة :                                                          |           |

اجمالي الصفحة :

مدير شئون المباني  
م/فهد عابد المدرع

توقيع المهندس المشرف : م/محمود اسماعيل  
توقيع المراجع : م/فهد عابد المدرع

(١) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

توقيع مندوب المقاول :

م/محمد صلاح عبد

شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مشاريع مبرمج النويمة التعليمية  
وادي الدواسر

١٤٣٥/٠٨/٦ هـ

٩٠ + ٣٦٠ + ٩٠٠ يوم

٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال

٢٣

١٤٣٩/٩/١٢ هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

مدة تنفيذ العملية :

اجمالي قيمة العملية :

رقم المستخلص :

تاريخ الزيارة :

المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم

وكالة الوزارة للمباني

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شؤون المباني

رقم الصفحة : ٢٧

اسم المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات  
مجمع التويعمة التعليمي للبنات  
مستخلص جاري عن شهر : رمضان / ١٤٣٩ هـ

| ملاحظات                     | مستحقات المقاول |    |               |    | فترة العقد |    | المنفذ بالطبيعية |               | رقم البند | بيان الأعمال | رقم البند                                                                                          |           |
|-----------------------------|-----------------|----|---------------|----|------------|----|------------------|---------------|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                             | زيادة عن البند  |    | في حدود البند |    | ريال       | هـ | زيادة عن البند   | في حدود البند |           |              |                                                                                                    |           |
|                             | ريال            | هـ | ريال          | هـ |            |    |                  |               |           |              |                                                                                                    |           |
|                             |                 |    |               |    |            |    |                  |               |           |              |                                                                                                    |           |
| الاعمال الالكترونية للمشروع |                 |    |               |    |            |    |                  |               |           |              |                                                                                                    |           |
|                             | ٠               | ٠  | ٠             | ٠  | ٥٧٥        |    |                  | ٠             | ١٢        | عدد          | حامل أرضى لاقط                                                                                     | ٦/١١/٢/٤  |
|                             | ٠               | ٠  | ٠             | ٠  | ٢٨٨        |    |                  | ٠             | ١٢        | عدد          | مخرج ومدخل لاقط صوت مع الكوابل من الجهاز للمخرج                                                    | ٤/٣/١/٢/٤ |
|                             | ٠               | ٠  | ٧٧٢٨          | ٠  | ١٦١٠       |    |                  | ٤,٨           | ١٦        | عدد          | مكتشف غاز يركب في المعمل بمحسب من النحاس وشبك معدنى                                                | ٥/١١/٥/٤  |
|                             | ٠               | ٠  | ٣٠٩٦٠         | ٠  | ٣٠٠        |    |                  | ١٠٣,٢         | ٣٤٤       | عدد          | مكتشف دخان ضوونى                                                                                   | ٣/١/١/٥/٤ |
|                             | ٠               | ٠  | ٢١٦٠          | ٠  | ٣٠٠        |    |                  | ٧,٢           | ٢٤        | عدد          | مكتشف حرارى ضوونى                                                                                  | ٤/١/١/٥/٤ |
|                             | ٠               | ٠  | ٢٤٠٠          | ٠  | ٢٠٠٠       |    |                  | ١,٢           | ٤         | عدد          | وحدة تحكم مركزية للكشف عن تسرب الغاز                                                               | ٥/٢/١/٥/٤ |
|                             | ٠               | ٠  | ٠             | ٠  | ١٢٠٠٠      |    |                  | ٠             | ٤         | عدد          | لوحة أنذار في نظام انذار الحريق كاملة من مواسير وأسلاك و طلب وكل مايلزم من تمديدات من الكاشف للوحة | ١/١/١/٥/٤ |
|                             | ٠               | ٠  | ٤٨٠٠          | ٠  | ٤٠٠        |    |                  | ١٢            | ٤٠        | عدد          | وحدة أنذار يدوى بكاسر زجاجى                                                                        | ٦/١/١/٥/٤ |
|                             | ٠               | ٠  | ٧٢٠٠          | ٠  | ٦٠٠        |    |                  | ١٢            | ٤٠        | عدد          | جرس أنذار حريق                                                                                     | ٧/١/١/٥/٤ |
|                             | ٠,٠٠            | ٠  | ٥٥٢٤٨,٠٠      | ٠  |            |    |                  |               |           |              | اجمالى الصفحه :                                                                                    |           |

مدير شؤون المباني

م/ فهد عايد المدرع

توقيع المهندس المشرف : م/ محمود اسماعيل

توقيع المراجع : م/ محمد صلاح عيد

(١) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

توقيع مندوب المقاول :

م/ محمد صلاح عيد

شركة إنشاء الجزيرة للمقاولات  
مشروع مجمع التويعمة التعليمي  
وادي الدواسر



# المشاةة العامة للبحرية

وزارة التعليم  
وكالة الوزارة للمباني  
إدارة التعليم بمحافظة وادي المواسر  
إدارة شئون المباني

رقم الصفحة : ٢٨

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٨/٦ هـ  
مدة تنفيذ العملية : ٩٠ + ٣٦٠ + ٩٠٠ يوم  
اجمالي قيمة العملية : ٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال  
رقم المستخلص : ٢٣  
تاريخ الزيارة : ١٤٣٩/٩/١٢ هـ

اسم المقاول : شركة بناء الجزيرة التعليمية للبنات  
مستخلص جاري عن شهر : رمضان / ١٤٣٩ هـ

| ملاحظات                     | مستحقات المقاول |    |               |    | فئة العقد |       | المنفذ بالطبيعية |               | عدد | عدد | بيان الأعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | رقم البند |
|-----------------------------|-----------------|----|---------------|----|-----------|-------|------------------|---------------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                             | زيادة عن البند  |    | في حدود البند |    | ريال      | هـ    | زيادة عن البند   | في حدود البند |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
|                             | ريال            | هـ | ريال          | هـ |           |       |                  |               |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
|                             |                 |    |               |    |           |       |                  |               |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| الإعمال الالكترونية للمشروع |                 |    |               |    |           |       |                  |               |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
|                             |                 |    |               |    |           | ٥٠٠٠٠ |                  |               | ١,٢ | ٤   | شبكة حاسب الى وملازم لتوصيلها بالبروجيكتور والسبورة الذكية طبقا للمخططات والسعر يشمل عمل كل ملازم من مخارج وكابلات ومفاتيح ذكية بانواعها المختلفة                                                                                                                                                                                       | ١/٦/٤     |
|                             |                 |    |               |    |           | ١٢٠   |                  |               | ٠   | ١٧٢ | فيش هاتف RJ 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٣/٨/٤/٤   |
|                             |                 |    |               |    |           | ٥٠٠٠  |                  |               | ٠   | ٤   | سويتش بورد ٤٨ مخرج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ١/٦/٤     |
|                             |                 |    |               |    |           | ٣٠٠٠  |                  |               | ٠   | ١٢  | سويتش بورد ٢٤ مخرج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ١/٦/٤     |
|                             |                 |    |               |    |           |       |                  |               |     |     | شبكة بروجيكتور (تحتوى على): مخارج RG45 اثنان في كل غرفة ( مخرج بجوار السبورة ومخرج بالسقف) وبجوار كل مخرج RG45 يركب فيش ١٣ أمبير ٢٢٠ فولت ذو قطبين وقطب أرضى - سويتش بورد ٤٨ مخرج يركب بغرفة الإدارة داخل صندوق ( RACK) بمراوح ومخارج التغذية الازمة - يتم الربط بين السويتش والبورد والمخارج بالغرف عن طريق كابلات النحاس المقصود CAT6 | ١/٨/٤     |
|                             |                 |    |               |    |           |       |                  |               |     |     | اجمالي الصفحه :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |

(١) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

توقيع مندوب المقاول :  
م/ محمد صلاح عيد

شركة الجزيرة التعليمية للبنات  
مستخلص جاري عن شهر : رمضان / ١٤٣٩ هـ

توقيع المهندس المشرف : م/ محمود اسماعيل  
توقيع المراجع : م/ فهد عابد المدرع

مدير شئون المباني  
م/ فهد عابد المدرع

# الهيئة العامة للتعليم

وزارة التربية والتعليم  
وكالة الوزارة للمباني  
إدارة التربية والتعليم بمنطقة / محافظة بيشة  
إدارة شئون المباني

رقم الصفحة : ٢٩

اسم المشروع :

اسم الممول :

مستخلص جاري

هـ ١٤٣٩ / رمضان

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٣/٠٤/٠١ هـ  
مدة تنفيذ العملية : ٥٤٠ يوم  
اجمالي قيمة العملية : ٥٧٤٦١٠٨,٦٨ ريال  
رقم المستخلص :  
تاريخ الزيارة : ١٤٣٤/٧/٢٨ هـ

| ملاحظات                     | مستحقات المقاول |    |               |    | فترة العقد |    | المنفذ بالطبيعية |               | رقم البند | بيان الأعمال    | رقم البند                                                                 |           |
|-----------------------------|-----------------|----|---------------|----|------------|----|------------------|---------------|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                             | زيادة عن البند  |    | في حدود البند |    | ريال       | هـ | زيادة عن البند   | في حدود البند |           |                 |                                                                           |           |
|                             | ريال            | هـ | ريال          | هـ |            |    |                  |               |           |                 |                                                                           |           |
|                             |                 |    |               |    |            |    |                  |               |           |                 |                                                                           |           |
| الأعمال الالكترونية للمشروع |                 |    |               |    |            |    |                  |               |           |                 |                                                                           |           |
|                             |                 |    |               |    | ٤٨٠٠       |    |                  | ٠             | ٣٢٠       | عدد             | مكيف هواء طراز منفصل (split) حار / بارد ذو قدرة تبريد (٢٤٠٠ و ح ب /       | ٢٣/٢/٥    |
|                             |                 |    |               |    | ٧٤٧٥       |    |                  | ٠             | ٨         | عدد             | مكيف هواء طراز منفصل (split) حار / بارد ذو قدرة تبريد (٣٦٠٠٠ و ح ب /      | ٢٣/٢/٥    |
|                             |                 |    |               |    | ٥٥٢٠       |    |                  | ٠             | ٢٤        | عدد             | مكيف هواء طراز منفصل (split) حار / بارد ذو قدرة تبريد (٢٤٠٠٠ و ح ب /      | ٢٣/٢/٥    |
|                             |                 |    |               |    | ٥٥٠        |    |                  | ٠             | ١٢٠       | عدد             | مروحة طرد تركب بالشباك أو الحائط (150 قدم ٣/٣)                            | ١١/٣/٤/٥  |
|                             | ١٤٤٠            |    | ٧٢٠٠          | ٠  | ٦٠٠        |    | ٢,٤              | ١٢٠           | ١٢        | عدد             | مروحة طرد تركب بالشباك أو الحائط (200 قدم ٣/٣)                            | ١١/٣/٤/٥  |
|                             |                 |    |               | ٠  | ٦٥٠        |    |                  | ٠             | ٢٠        | عدد             | مروحة طرد تركب بالشباك أو الحائط (263 قدم ٣/٣)                            | ١١/٣/٤/٥  |
|                             |                 |    | ٣٣٦٠          | ٠  | ٧٠٠        |    |                  | ٤,٨           | ٢٤        | عدد             | مروحة طرد تركب بالشباك أو الحائط (461 قدم ٣/٣)                            | ١١/٣/٤/٥  |
|                             |                 |    |               | ٠  | ١٤٩٥       |    |                  | ٠             | ٤         | عدد             | مروحة طرد تركب بالشباك أو الحائط (137 قدم ٣/٣)                            | ٢/٢/٣/٤/٥ |
|                             |                 |    |               | ٠  | ٢٣٠        |    |                  | ٠             | ١٨٤       | عدد             | مروحة سقفية قطر ١٤٢ سم                                                    | ١١/٤/٤/٥  |
|                             | ١٤٤٠            |    | ١٠٥٦٠,٠٠      | ٠  | ٢٩٠٠       |    |                  | ٠             | ٨         | عدد             | مبرد مياه شراب ذو الخزان والصنوبرين سعة (٢٠ جالون / ساعة) قدرة (٠,٥ حصان) | ١١/٥/٥    |
|                             |                 |    |               |    |            |    |                  |               |           | اجمالي الصفحة : |                                                                           |           |

(١) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

توقيع مندوب المقاول :

م / محمد صلاح عيد

م / محمد صلاح عيد

م / محمد صلاح عيد

توقيع المهندس المشرف : م / محمود اسماعيل

توقيع المراجع :

م / محمد صلاح عيد

م / محمد صلاح عيد

مدير شئون المباني

م / فهد عابد المرع

م / فهد عابد المرع

م / فهد عابد المرع

شركة ببناء الجيزيوس للمقاولات  
مهندس مشروع مجمع النويشمسة التعليمي  
وادي السد واسر



# الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم

وكالة الوزارة للمباني

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

مجمع النويمة التعليمية للبنات

اسم المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري عن شهر : رمضان / ١٤٣٩ هـ

رقم الصفحة : ٣٥

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ

مدة تنفيذ العملية : ٩٠ + ٣٦٠ + ٩٠٠ يوم

أجمالي قيمة العملية : ٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال

رقم المستخلص : ٢٣

تاريخ الزيارة : ١٤٣٩/٩/١٢

| ملاحظات | مستحقات المقاول |    |               |    | فترة العقد |    | المنفذ بالطبيعية |               | رقم البند | بيان الأعمال | كميات الاعمال للتدبير المنزلي                                                                                                                             |          |
|---------|-----------------|----|---------------|----|------------|----|------------------|---------------|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|         | زيادة عن البند  |    | في حدود البند |    | ريال       | هـ | زيادة عن البند   | في حدود البند |           |              |                                                                                                                                                           |          |
|         | ريال            | هـ | ريال          | هـ |            |    |                  |               |           |              |                                                                                                                                                           |          |
|         |                 |    |               |    |            |    |                  |               |           |              |                                                                                                                                                           |          |
|         |                 |    |               |    |            |    |                  |               |           |              | بلاط سير اميك للارضيات مانع للانزلاق ومقاوم للاحماض بابعاد(30*0.9 سم) لصلالة التدبير المنزلي                                                              | ٥/٢٠/٥   |
|         |                 |    |               |    |            |    |                  |               |           |              | بلاط سير اميك للحوائط بابعاد(٣٠*٤٠*٠.٩ سم )                                                                                                               | ٢١/٧     |
|         |                 |    |               |    |            |    |                  |               |           |              | توريد وتركيب دواليب مطبخ سفلية من الألمنيوم سماكة القطاعات ٢ سم للتدبير المنزلي والخدمة ويكون سطح الدواليب من الرخام                                      | ٢٨/٦٩    |
|         |                 |    |               |    |            |    |                  |               |           |              | توريد وتركيب دواليب علوية من الألمنيوم سماكة القطاعات ٢ سم للتدبير المنزلي والخدمة وكل ما يلزم على ان يتم اعتماد جميع المواد                              | ٢٨/٧٠    |
|         |                 |    |               |    |            |    |                  |               |           |              | توريد وتركيب موقد ذي اربعة عيون وفرن يعمل بالكهرباء طبقا لجهد ونذبة المنطقة حسب المواصفات ومحمل على السعر تركيب شفاط من الهواء مع الدكات من الاستاكس سنبل | ٢٨/٧١    |
|         |                 |    |               |    |            |    |                  |               |           |              | توريد وتركيب ثلاثة لحفظ الاطعمه حجم (٣٦ قدم ٣) علي ان يتم الاعتماد قبل التوريد والتركيب                                                                   | ٢٨/٧٢    |
|         |                 |    |               |    |            |    |                  |               |           |              | طفاية حريق بوردية كيمائية جافة سعة ٦كجم                                                                                                                   | ٣/٣/٢٦/١ |
|         |                 |    |               |    |            |    |                  |               |           |              | اجمالي الصفحة :                                                                                                                                           |          |

مدير شئون المباني  
/فهد عايد المدرع

توقيع المهندس المشرف م / محمد سيد احمد

توقيع المراجع :

(١) مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

توقيع مندوب المقاول :

م / محمد صلاح عبد

شركة بناء الجزيرة للمقاولات  
مستخرج النويمة التعليمية  
وادي الدواسر





وزارة التعليم

وكالة الوزارة للمباني

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شؤون المباني،

رقعة الصفحة : ٤٤

مجمع التوعية التعليمي للبيئات  
اسم المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات  
مستخلص جارى عن شهر :

مستخلص جاری  
عن شهر :  
رمضان / ۱۴۳۹ هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ  
مدة تنفيذ العملية : ٩٠ + ٣٦٠ + ٩٠٠ يوم  
اجمالي قيمة العملية : ٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢  
رقم المستخلص : ٢٣  
تاريخ الزيادة : ١٤٣٩/٩/١٢ هـ

حکومت

21/6/6531

| ملاحظات | مستحقات المقلول |    |           |    | في حدود البند |      | فئة العقد |        | المنفذ بالطبيعة |          | رقم البند                                                                             |        |
|---------|-----------------|----|-----------|----|---------------|------|-----------|--------|-----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|         | زيادة عن البند  |    |           |    |               |      |           |        | في حدود         |          |                                                                                       |        |
|         | ريال            | هـ | ريال      | هـ | ريال          | هـ   | ريال      | هـ     | البند           | زيادة عن |                                                                                       |        |
|         |                 |    |           |    |               |      |           |        |                 |          |                                                                                       |        |
|         | .               | .  | ١٧,٢٠     | .  | .             | ٢٥   | .         | ٦٨٠,٨  | ٨٧٥             | ٣م       | اعمال حفرة أو قطع تربة للتسويات مع إزالة الرمييات السطحية و المخلفات بالموقع (وجودها) | ٢ / ١  |
|         | .               | .  |           | .  | .             |      | .         | ٧٠٠    | ١٠٧٠            | ٣م       | اعمال ردم وتسويات الموقع                                                              | ٣ / ١  |
|         | .               | .  |           | .  | .             |      | .         |        |                 | ٣م       | اعمال حفرة اساسات المباني                                                             | ١ / ٢  |
|         | .               | .  | ١٩٥٧٥     | .  | .             | ٤٥   | .         | ٤٣٥    | ٤٧٥             | ٣م       | اعمال خرساته عادية                                                                    | ٢ / ٢  |
|         | .               | .  | ٤٧٢٥      | .  | .             | ٢٧٠  | .         | ١٧,٥   | ٣٠              | ٣م       | اعمال خرساته عادية                                                                    | ٣ / ٢  |
|         | .               | .  | ١٤٣,٠٠٠   | .  | .             | ١١٠٠ | .         | ١٣٠    | ١٣٠             | ٣م       | اعمال خرسانة مسلحة الاساسات                                                           | ٦ / ٢  |
|         | .               | .  | ٤,٠٠٠     | .  | .             | ١٠   | .         | ٤٠٠    | ١٠١٠            | ٢م       | طبقة عازله للزطوبة اسفلت سمك ٢سم                                                      | ١٤ / ٤ |
|         | .               | .  |           | .  | .             | ٧٥   | .         | .      | ١٧٥             | ٢م       | طوب رصف مترابط انتر لوك                                                               | ٣ / ٥  |
|         | .               | .  | ٦٢٥١      | .  | .             | ١٠   | .         | ٦٢٥,١٤ | ٦٦٥             | ٢م       | طبقة عازله دهان وجهين بنومين                                                          |        |
|         | .               | .  |           | .  | .             |      | .         |        |                 |          | اجمالي الصفحه :                                                                       |        |
|         | .               | .  | ٢١٥٥٧١,٠٠ | .  | .             |      | .         |        |                 |          |                                                                                       |        |

(١) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة )

تَوْقِيعَ مَذْنُوبِ الْمُقَاوِلِ :

محمّد صالح عبد

2-PA  
m-3

مشروع مجمع النويشمية التعليمي  
وادي السد واسدو

توقيع المهندس المشرف: م / محمد سيد احمد

تَوَقَّعَ المَرَّاجِعُ :



11/11/11

م/ فهد عابد المذمر ٤

| ملاحظات                                | مستحققات المقاول |          |               |    | فترة العقد |      | المنفذ بالطبيعة |               | البيان الأعمال | رقم البند |    |                                                                       |         |
|----------------------------------------|------------------|----------|---------------|----|------------|------|-----------------|---------------|----------------|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------|---------|
|                                        | زيادة عن البند   |          | في حدود البند |    | ريال       | هـ   | زيادة عن البند  | في حدود البند |                |           |    |                                                                       |         |
|                                        | ريال             | هـ       | ريال          | هـ |            |      |                 |               |                |           |    |                                                                       |         |
|                                        |                  |          |               |    |            |      |                 |               |                |           |    |                                                                       |         |
| كميات الاعمال الاعتيادية فوق سطح الأرض |                  |          |               |    |            |      |                 |               |                |           |    |                                                                       |         |
|                                        |                  |          |               |    |            | ٣٠   |                 |               | ٦٥٠            | ٨٤٠       | ٢م | خرسانة عادية سمك ١٠ سم                                                | ١/١٧    |
|                                        |                  |          |               |    |            | ٦٥   |                 |               | ٠              | ١٩٠       | ٢م | خرسانة مسلحة أسفل الارضيات سمك ١٥ سم<br>مساحة تسليح خفيف              | ١٠ /١٧  |
|                                        |                  |          |               |    |            | ١٢٠٠ |                 |               | ٥٠             | ١١٠       | ٣م | خرسانة مسلحة للهيكل العام حسب المخططات                                | ١ /١٨   |
|                                        |                  | ٣٠٠٠٠٠٠٠ |               |    |            | ٤٠٠  |                 | ٧٥٠٠          | ١٣٠            | ١٣٠       | ٢م | خرسانة مسلحة للأسقف المفرغة هوردي سمك ٣٧سم                            | ج ٣/١٨  |
|                                        |                  |          |               |    |            | ٩٠   |                 |               | ٠              | ٦٥٠       | ٢م | بلاطات خرسانية مسلحة سمك ١٥ سم مخدومة بالسطح                          | ٩/١٨    |
|                                        |                  |          |               |    |            | ٥٥   |                 |               | ٠              | ١٥        | ٢م | مباني سمك ١٠ سم                                                       | ١/١٩    |
|                                        |                  |          |               |    |            | ٦٠   |                 |               | ٠              | ١٠        | ٢م | مباني سمك ١٥ سم                                                       | ٢/١٩    |
|                                        |                  |          |               |    |            | ٧٠   |                 |               | ٠              | ٢٥٠       | ٢م | مباني سمك ٢٠ سم غير معزول                                             | ٣/١٩    |
|                                        |                  |          |               |    |            | ١٢٠  |                 |               | ٠              | ٨٥٠       | ٢م | مباني بلك اسمنت سمك ٣٠ سم بعزل حراري للحوائط الخارجية                 | ٥/١٩    |
|                                        |                  |          |               |    |            | ٧٥   |                 |               | ٠              | ٨٠        | ٢م | اعمال بلاط سيراميك للارضيات بابعاد ٠,٨*٢,٥*٢,٥ سم                     | ٥/٢٠    |
|                                        |                  |          |               |    |            | ٩٥   |                 |               | ٠              | ٣٠        | ٢م | اعمال بلاط بورسلان للارضيات بابعاد ١,٢*٤,٠ سم شبه مصقول مانع للانزلاق | ١/٧ /٢٠ |
|                                        |                  | ٣٠٠٠٠٠٠٠ |               |    |            |      |                 |               |                | ١٣١٥٠٠    |    | اجمالي الصفحة:                                                        |         |

مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات: (مطابقة (١))

توقيع مندوب المقاول:

شركة بناء الجزيرة للمقاولات  
مشروع مجمع النويمة التعليمية  
السدوا

توقيع المهندس المشرف م: محمد بن احمد

مدير شؤون المباني

م/ فهد عابد المدرع

توقيع المراجع:



تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ  
 مدة تنفيذ العملية : ٩٠ + ٣٦٠ + ٩٠٠ يوم  
 إجمالي قيمة العملية : ٢١٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال  
 رقم المستخلص : ٢٣  
 تاريخ الزيارة : ١٤٣٩/٩/١٢ هـ



اسم المقاول : شركة بناء الجزيرة للتعليمي للبناءات  
 مستخلص جاري عن شهر : رمضان / ١٤٣٩ هـ

المملكة العربية السعودية  
 وزارة التعليم  
 وكالة الوزارة للمباني  
 إدارة التعليم بمحافظة وادي النواصر  
 إدارة شئون المباني

رقم الصفحة : ٥٩

| ملاحظات | مستحقات المقاول |    |               |    | فترة العقد |    | المنفذ بالطبيعية |               |   | الكمية | الوصف | رقم البند                                                                                                    |
|---------|-----------------|----|---------------|----|------------|----|------------------|---------------|---|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | زيادة عن البند  |    | في حدود البند |    | ريال       | هـ | زيادة عن البند   | في حدود البند |   |        |       |                                                                                                              |
|         | ريال            | هـ | ريال          | هـ |            |    |                  |               |   |        |       |                                                                                                              |
|         |                 |    |               |    |            |    |                  |               |   |        |       |                                                                                                              |
|         |                 |    |               |    |            |    |                  |               | ٠ | ١      | عدد   | مكيف هواء طراز منفصل (split) بارد/حار<br>قدرة تبريد (30000 و.ج.ب/ساعة) لمن النوع                             |
|         | ٦٠٠٠            |    | ٤٠٠٠          |    | ٤٠٠٠       |    | ١,٥              |               | ١ | ١      | عدد   | مكيف هواء طراز منفصل (split) بارد/حار<br>قدرة تبريد (18000 و.ج.ب/ساعة) لمن النوع<br>الحداري                  |
|         | ٧٧٠٠٠           |    | ١٠٠٠٠         |    | ٥٠٠٠       |    | ١٥,٤             |               | ٢ | ٢      | عدد   | مكيف هواء طراز منفصل (split) بارد/حار<br>قدرة تبريد (24000 و.ج.ب/ساعة) لمن النوع<br>الحداري                  |
|         |                 |    | ٠             |    | ٣٠٠٠٠      |    |                  |               | ٠ | ١      | عدد   | وحدة تكييف مركزية من النوع المدمج<br>(UNIT BACKAGE) ذو قدرة ١٢,٥ طن<br>ومعدل تصريف الهواء ٥٤٠٠ قدم ٣/د/وقدرة |
|         |                 |    | ٠             |    | ٥٠٠٠٠      |    |                  |               | ٠ | ٢      | عدد   | وحدة تكييف مركزية من النوع المدمج<br>(UNIT BACKAGE) ذو قدرة ٢٥ طن<br>ومعدل تصريف الهواء ٨٢٠٠ قدم ٣/د/وقدرة   |
|         |                 |    | ٠             |    | ٦٠٠        |    |                  |               | ٠ | ١      | عدد   | مروحة طرد تركب بالشباك أو الحائط<br>(٢٠٠ قدم ٣/د)                                                            |
|         |                 |    | ٠             |    | ٨٠٠        |    |                  |               | ٠ | ١      | عدد   | مروحة طرد مركزية (٣٠٠ قدم ٣/د)                                                                               |
|         |                 |    | ٠             |    | ٨٥٠        |    |                  |               | ٠ | ١      | عدد   | مروحة طرد مركزية (٤٠٠ قدم ٣/د)                                                                               |
|         |                 |    | ٠             |    | ١٠٠٠       |    |                  |               | ٠ | ١      | عدد   | مروحة طرد مركزية (٧١٤ قدم ٣/د)                                                                               |
|         | ٨٣٠٠٠           |    | ١٤٠٠٠         |    |            |    |                  |               |   |        |       | اجمالي الصفحة :                                                                                              |

(١) مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

توقيع المهندس المشرف : م/محمود اسماعيل

توقيع المراجع :

مدير شئون المباني  
 م/فهد عايد المدرع

توقيع مندوب المقاول :  
 م/محمد صلاح عيد

شركة بناء الجزيرة للتعليمي للبناءات

شركة بناء الجزيرة للتعليمي للبناءات  
 مشروع مجمع النويشمسة التعليمي  
 وادي السد واسر

٨ ١٤٣٥/٠٨/٦ تاريخ تسليم الموقع للمقاول :  
٩٠ + ٣٦٠ + ٩٠٠ مدة تنفيذ العملية :  
٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ اجمالي قيمة العملية :  
٢٣ رقم المستخلص :  
١٤٣٩/٩/١٢ تاريخ الزيادة :

للمملكة العربية السعودية  
وزارة التعليم  
وكالة الوزارة للمباني  
إدارة التعليم بمحافظة وادي النواصر  
إدارة شئون المباني

اسم المقاول : مجمع التوعية التعليمية للبنات  
شركة بناء الجزيرة للمقاولات  
مستخلص جاري عن شهر رمضان / ١٤٣٩ هـ

رقم الصفحة : ١

| ملاحظات | مستخلصات المقاول |               | فئة العقد |      | المنفذ بالطبيعة |               | ٢٠٢٠ | ٢٠٢١ | بيان الأعمال        | رقم البند |
|---------|------------------|---------------|-----------|------|-----------------|---------------|------|------|---------------------|-----------|
|         | زيادة عن البند   | في حدود البند | ريال      | ريال | زيادة عن البند  | في حدود البند |      |      |                     |           |
|         | ٣٠٦١٤٩,٠٠        | ٤٢٦٩٩١٤,٠٠    |           |      |                 |               |      |      | احمال صفحة رقم (١)  |           |
|         | ١٠٠٢٠,٠٠         | ١٤٤٧٥٠,٠٠     |           |      |                 |               |      |      | احمال صفحة رقم (٢)  |           |
|         | ١٤٠٠٠,٠٠         | ٢٦٤٠٠٠,٠٠     |           |      |                 |               |      |      | احمال صفحة رقم (٣)  |           |
|         |                  | ٠,٠٠          |           |      |                 |               |      |      | احمال صفحة رقم (٤)  |           |
|         |                  | ٠,٠٠          |           |      |                 |               |      |      | احمال صفحة رقم (٥)  |           |
|         |                  | ٠,٠٠          |           |      |                 |               |      |      | احمال صفحة رقم (٦)  |           |
|         |                  | ٠,٠٠          |           |      |                 |               |      |      | احمال صفحة رقم (٧)  |           |
|         | ٥٥٥٦٧,٠٠         | ٢٣٤٦٥٨٥,٠٠    |           |      |                 |               |      |      | احمال صفحة رقم (٨)  |           |
|         |                  | ٩٢٤٠٥٠,٠٠     |           |      |                 |               |      |      | احمال صفحة رقم (٩)  |           |
|         | ٢٣٣,٦٠           | ١٣٣٩٤٨٧,٠٠    |           |      |                 |               |      |      | احمال صفحة رقم (١٠) |           |
|         |                  | ٢٠١٣٠,٠٠      |           |      |                 |               |      |      | احمال صفحة رقم (١١) |           |
|         |                  | ٠,٠٠          |           |      |                 |               |      |      | احمال صفحة رقم (١٢) |           |
|         | ٣٨٥٩٦٩,٦٠        | ٩٤٩٠٠٨٦,٠٠    |           |      |                 |               |      |      | اجمالي الصفحة :     |           |

توقيع المهندس المشرف : م/ محمد سيد احمد

توقيع مندوب المقاول :

توقيع المراجع : م/ محمد صلاح عبد

م/ محمد صلاح عبد

م/ فهد عابد المدرع

شركة بناء الجزيرة للمقاولات  
مشروع مجمع التوعية التعليمية  
وادي السد واسر



تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

مدة تنفيذ العملية :

اجمالي قيمة العملية :

رقم المستخلص :

تاريخ الزيارة :

١٤٣٥/٠٨/٦

٩٠ + ٣٦٠ + ٩٠٠

ريال ٢١٨٨٣٣٧٦,٣٢

٢٣

١٤٣٩/٩/١٢

مجمع التوعمة التعليمي للبنات

اسم المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص: جرى عن شهر رمضان / ١٤٣٩ هـ

رقم الصفحة : ٢

| ملاحظات | مستندات المقاول |   |               |   | لقبه العقد |   | المنفذ بالطبيعة |               | رقم البند              | بيان الأعمال | رقم البند |
|---------|-----------------|---|---------------|---|------------|---|-----------------|---------------|------------------------|--------------|-----------|
|         | زيادة عن البند  |   | في حدود البند |   | ريال       | أ | زيادة عن البند  | في حدود البند |                        |              |           |
|         | ريال            | أ | ريال          | أ |            |   |                 |               |                        |              |           |
|         |                 |   |               |   |            |   |                 |               |                        |              |           |
|         |                 |   |               |   |            |   |                 |               | اجمالي صفحة رقم ( ١٣ ) |              |           |
|         |                 |   |               |   |            |   |                 |               | اجمالي صفحة رقم ( ١٤ ) |              |           |
|         |                 |   |               |   |            |   |                 |               | اجمالي صفحة رقم ( ١٥ ) |              |           |
|         |                 |   |               |   |            |   |                 |               | اجمالي صفحة رقم ( ١٦ ) |              |           |
|         |                 |   |               |   |            |   |                 |               | اجمالي صفحة رقم ( ١٧ ) |              |           |
|         |                 |   |               |   |            |   |                 |               | اجمالي صفحة رقم ( ١٨ ) |              |           |
|         | ٤٦٣٠٩,٢٠        |   |               |   |            |   |                 |               | اجمالي صفحة رقم ( ١٩ ) |              |           |
|         |                 |   |               |   |            |   |                 |               | اجمالي صفحة رقم ( ٢٠ ) |              |           |
|         | ٢١٨٩٦,٠٠        |   |               |   |            |   |                 |               | اجمالي صفحة رقم ( ٢١ ) |              |           |
|         | ٤٧٧٥٠,٠٠        |   |               |   |            |   |                 |               | اجمالي صفحة رقم ( ٢٢ ) |              |           |
|         |                 |   |               |   |            |   |                 |               | اجمالي صفحة رقم ( ٢٣ ) |              |           |
|         |                 |   |               |   |            |   |                 |               | اجمالي صفحة رقم ( ٢٤ ) |              |           |
|         | ٧٢٩٨٠,٢٠        |   |               |   |            |   |                 |               | الجمالي الصفحة :       |              |           |
|         |                 |   |               |   |            |   |                 |               |                        |              |           |

توقيع مندوب المقاول :

م/ محمد صلاح عبد

توقيع المهندس المشرف م/ محمد سيد احمد

توقيع المراجع :

مدير شئون المباني

م/ فهد عابد المدرع

هـ ١٤٣٥/٠٨/٦

يوم ٩٠ + ٣٦٠ + ٩٠٠

ريال ٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢

هـ ٢٣

١٤٣٩/٩/١٢

تاريخ تسليم الموقع للمقاول

مدة تنفيذ العملية :

اجمالي قيمة العملية :

رقم المستخلص :

تاريخ الزيارة :

لجنة العمل بالبحر الأحمر

وزارة التعليم

وكالة الوزارة للمباني

إدارة التعليم بمحافظة وادي النواصر

إدارة شئون المباني

اسم المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص : جاري عن شهر رمضان / ١٤٣٩ هـ


رقم الصفحة : ٣

| ملاحظات | مستخلصات المقاول |      | فئة العقد |      | المنفذ بالطبيعة |               | ٢٠٢٠ | ٢٠٢١ | بيان الأعمال           | رقم البند |
|---------|------------------|------|-----------|------|-----------------|---------------|------|------|------------------------|-----------|
|         | زيادة عن البند   | ريال | هـ        | ريال | زيادة عن البند  | في حدود البند |      |      |                        |           |
|         |                  |      |           |      |                 |               |      |      |                        |           |
|         | ١٢٨٨٠            |      |           |      |                 | ٤٤٥٣٠,٨٠      |      |      | اجمالي صفحة رقم ( ٢٥ ) |           |
|         |                  |      |           |      |                 | ٩٣٨٨٠,٠٠      |      |      | اجمالي صفحة رقم ( ٢٦ ) |           |
|         |                  |      |           |      |                 | ٥٥٢٤٨,٠٠      |      |      | اجمالي صفحة رقم ( ٢٧ ) |           |
|         |                  |      |           |      |                 | ٨٤٠,٠٠        |      |      | اجمالي صفحة رقم ( ٢٨ ) |           |
|         | ١٤٤٠             |      |           |      |                 | ١٠٥٦٠,٠٠      |      |      | اجمالي صفحة رقم ( ٢٩ ) |           |
|         |                  |      |           |      |                 |               |      |      | اجمالي صفحة رقم ( ٣٠ ) |           |
|         |                  |      |           |      |                 |               |      |      | اجمالي صفحة رقم ( ٣١ ) |           |
|         |                  |      |           |      |                 |               |      |      | اجمالي صفحة رقم ( ٣٢ ) |           |
|         |                  |      |           |      |                 |               |      |      | اجمالي صفحة رقم ( ٣٣ ) |           |
|         |                  |      |           |      |                 |               |      |      | اجمالي صفحة رقم ( ٣٤ ) |           |
|         |                  |      |           |      |                 | ٤٢٥٠٠         |      |      | اجمالي صفحة رقم ( ٣٥ ) |           |
|         |                  |      |           |      |                 | ٤٤٧٠٠         |      |      | اجمالي صفحة رقم ( ٣٦ ) |           |
|         |                  |      |           |      |                 |               |      |      | اجمالي صفحة رقم ( ٣٧ ) |           |
|         |                  |      |           |      |                 |               |      |      | اجمالي صفحة رقم ( ٣٨ ) |           |
|         | ١٤٣٢٠            |      |           |      |                 | ٢٩١٩٢٦,٨٠     |      |      | اجمالي صفحة رقم ( ٣٩ ) |           |
|         |                  |      |           |      |                 |               |      |      | اجمالي الصفحة          |           |

مدير شئون المباني

م/ فهد عابد المدرع

توقيع المهندس المشرف م/ محمد سيد احمد

توقيع المراجع : 

توقيع مندوب المقاول :

م/ محمد صلاح عبد خديح

شركة إنشاء الجزيرة للمقاولات  
مستلوع مجمع النويجعة التهامية  
وادي السد واساس



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  
وزارة التعليم

وكالة الوزارة للمباني  
إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر  
إدارة شئون المباني

رقم الصفحة : ٤

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ  
مدة تنفيذ العملية : ٩٠ + ٣٦٠ + ٩٠٠ يوم  
اجمالي قيمة العملية : ٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال  
رقم المستخلص : ٢٣  
تاريخ الزيارة : ١٤٣٩/٩/١٢ هـ

اسم المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات  
مجمع النويصة التعليمية للبنات  
مستخلص: جاري عن شهر رمضان / ١٤٣٩ هـ

| ملاحظات | مستخلصات المقاول |    |               |    | لغة العقد |      | المنفذ بالطبيعة |               | م/م | بيان الأعمال        | رقم البند |
|---------|------------------|----|---------------|----|-----------|------|-----------------|---------------|-----|---------------------|-----------|
|         | زيادة عن البند   |    | في حدود البند |    | هـ        | ريال | هـ              | في حدود البند |     |                     |           |
|         | ريال             | هـ | ريال          | هـ |           |      |                 |               |     |                     |           |
|         |                  |    |               |    |           |      |                 |               |     |                     |           |
|         |                  |    |               |    |           |      |                 |               |     | احمال صلحة رقم (٤٠) |           |
|         |                  |    |               |    |           |      |                 |               |     | احمال صلحة رقم (٤١) |           |
|         |                  |    |               |    |           |      |                 |               |     | احمال صلحة رقم (٤٢) |           |
|         |                  |    |               |    |           |      |                 |               |     | احمال صلحة رقم (٤٣) |           |
|         |                  |    |               |    |           |      |                 |               |     | احمال صلحة رقم (٤٤) |           |
|         |                  |    |               |    |           |      |                 |               |     | احمال صلحة رقم (٤٥) |           |
|         |                  |    |               |    |           |      |                 |               |     | احمال صلحة رقم (٤٦) |           |
|         |                  |    |               |    |           |      |                 |               |     | احمال صلحة رقم (٤٧) |           |
|         |                  |    |               |    |           |      |                 |               |     | احمال صلحة رقم (٤٨) |           |
|         |                  |    |               |    |           |      |                 |               |     | احمال صلحة رقم (٤٩) |           |
|         |                  |    |               |    |           |      |                 |               |     | احمال صلحة رقم (٥٠) |           |
|         |                  |    |               |    |           |      |                 |               |     | احمال صلحة رقم (٥١) |           |
|         | ٣٠٠٠٠٠٠٠         |    |               |    |           |      |                 |               |     |                     |           |
|         |                  |    |               |    |           |      |                 |               |     |                     |           |
|         |                  |    |               |    |           |      |                 |               |     |                     |           |
|         |                  |    |               |    |           |      |                 |               |     |                     |           |
|         |                  |    |               |    |           |      |                 |               |     |                     |           |
|         |                  |    |               |    |           |      |                 |               |     |                     |           |
|         |                  |    |               |    |           |      |                 |               |     |                     |           |
|         |                  |    |               |    |           |      |                 |               |     |                     |           |
|         |                  |    |               |    |           |      |                 |               |     |                     |           |
|         |                  |    |               |    |           |      |                 |               |     |                     |           |
|         |                  |    |               |    |           |      |                 |               |     |                     |           |
|         |                  |    |               |    |           |      |                 |               |     |                     |           |
|         |                  |    |               |    |           |      |                 |               |     |                     |           |
|         |                  |    |               |    |           |      |                 |               |     |                     |           |
|         |                  |    |               |    |           |      |                 |               |     |                     |           |
|         |                  |    |               |    |           |      |                 |               |     |                     |           |
|         |                  |    |               |    |           |      |                 |               |     |                     |           |
|         |                  |    |               |    |           |      |                 |               |     |                     |           |
|         |                  |    |               |    |           |      |                 |               |     |                     |           |
|         |                  |    |               |    |           |      |                 |               |     |                     |           |
|         |                  |    |               |    |           |      |                 |               |     |                     |           |
|         |                  |    |               |    |           |      |                 |               |     |                     |           |
|         |                  |    |               |    |           |      |                 |               |     |                     |           |
|         |                  |    |               |    |           |      |                 |               |     |                     |           |
|         |                  |    |               |    |           |      |                 |               |     |                     |           |
|         |                  |    |               |    |           |      |                 |               |     |                     |           |
|         |                  |    |               |    |           |      |                 |               |     |                     |           |
|         |                  |    |               |    |           |      |                 |               |     |                     |           |
|         |                  |    |               |    |           |      |                 |               |     |                     |           |
|         |                  |    |               |    |           |      |                 |               |     |                     |           |
|         |                  |    |               |    |           |      |                 |               |     |                     |           |
|         |                  |    |               |    |           |      |                 |               |     |                     |           |
|         |                  |    |               |    |           |      |                 |               |     |                     |           |
|         |                  |    |               |    |           |      |                 |               |     |                     |           |
|         |                  |    |               |    |           |      |                 |               |     |                     |           |
|         |                  |    |               |    |           |      |                 |               |     |                     |           |
|         |                  |    |               |    |           |      |                 |               |     |                     |           |
|         |                  |    |               |    |           |      |                 |               |     |                     |           |
|         |                  |    |               |    |           |      |                 |               |     |                     |           |
|         |                  |    |               |    |           |      |                 |               |     |                     |           |
|         |                  |    |               |    |           |      |                 |               |     |                     |           |
|         |                  |    |               |    |           |      |                 |               |     |                     |           |
|         |                  |    |               |    |           |      |                 |               |     |                     |           |
|         |                  |    |               |    |           |      |                 |               |     |                     |           |
|         |                  |    |               |    |           |      |                 |               |     |                     |           |
|         |                  |    |               |    |           |      |                 |               |     |                     |           |
|         |                  |    |               |    |           |      |                 |               |     |                     |           |
|         |                  |    |               |    |           |      |                 |               |     |                     |           |
|         |                  |    |               |    |           |      |                 |               |     |                     |           |
|         |                  |    |               |    |           |      |                 |               |     |                     |           |
|         |                  |    |               |    |           |      |                 |               |     |                     |           |
|         |                  |    |               |    |           |      |                 |               |     |                     |           |
|         |                  |    |               |    |           |      |                 |               |     |                     |           |
|         |                  |    |               |    |           |      |                 |               |     |                     |           |
|         |                  |    |               |    |           |      |                 |               |     |                     |           |
|         |                  |    |               |    |           |      |                 |               |     |                     |           |
|         |                  |    |               |    |           |      |                 |               |     |                     |           |
|         |                  |    |               |    |           |      |                 |               |     |                     |           |
|         |                  |    |               |    |           |      |                 |               |     |                     |           |
|         |                  |    |               |    |           |      |                 |               |     |                     |           |
|         |                  |    |               |    |           |      |                 |               |     |                     |           |
|         |                  |    |               |    |           |      |                 |               |     |                     |           |
|         |                  |    |               |    |           |      |                 |               |     |                     |           |
|         |                  |    |               |    |           |      |                 |               |     |                     |           |
|         |                  |    |               |    |           |      |                 |               |     |                     |           |
|         |                  |    |               |    |           |      |                 |               |     |                     |           |
|         |                  |    |               |    |           |      |                 |               |     |                     |           |
|         |                  |    |               |    |           |      |                 |               |     |                     |           |
|         |                  |    |               |    |           |      |                 |               |     |                     |           |
|         |                  |    |               |    |           |      |                 |               |     |                     |           |
|         |                  |    |               |    |           |      |                 |               |     |                     |           |
|         |                  |    |               |    |           |      |                 |               |     |                     |           |
|         |                  |    |               |    |           |      |                 |               |     |                     |           |
|         |                  |    |               |    |           |      |                 |               |     |                     |           |
|         |                  |    |               |    |           |      |                 |               |     |                     |           |
|         |                  |    |               |    |           |      |                 |               |     |                     |           |
|         |                  |    |               |    |           |      |                 |               |     |                     |           |
|         |                  |    |               |    |           |      |                 |               |     |                     |           |
|         |                  |    |               |    |           |      |                 |               |     |                     |           |
|         |                  |    |               |    |           |      |                 |               |     |                     |           |
|         |                  |    |               |    |           |      |                 |               |     |                     |           |
|         |                  |    |               |    |           |      |                 |               |     |                     |           |
|         |                  |    |               |    |           |      |                 |               |     |                     |           |
|         |                  |    |               |    |           |      |                 |               |     |                     |           |
|         |                  |    |               |    |           |      |                 |               |     |                     |           |
|         |                  |    |               |    |           |      |                 |               |     |                     |           |
|         |                  |    |               |    |           |      |                 |               |     |                     |           |

مدير شئون المباني  
م/ فهد عابد المدرع

توقيع المهندس المشرف : م/ محمد سيد احمد  
توقيع المراجع : م/ محمد صلاح عبد الحادي

مشاركتة ببناء الجزيرة للمقاولات  
مشاركتة مجمع النويصة التعليمية  
وادي السد واسر



وزارة التعليم

وكالة الوزارة للمباني

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

رقم الصفحة : 5

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

مدة تنفيذ العملية :

احمال. قيمة العمالة.

بقية المستخلصات

— 10 —

1649/9/12

26/9

1649/9/12

مجمع التوعية التعليمية للبنات

اسم المفاوض : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص: حار، عن شمس المضاف / ١٤٣٩ هـ

9

[illegible]

توقيع مندوب المفاوض :

2/2

توقيع المهندس /

11/10/20

مدیر شئون الجبائی

م / فهد عايد المذروع

مشروع مجتمع النويحة المتصليحي  
وادي السد واسد



١٤٣٥/٠٨/٦ هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

٩٠ + ٣٦٠ + ٩٠٠

مدة تنفيذ العملية :

٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال

اجمالي قيمة العملية :

٢٣

رقم المستخلص :

١٤٣٩/٩/١٢ هـ

تاريخ الزيارة :

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم

وكالة الوزارة للمباني

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

اسم المقاول : مجمع التوعية التعليمية للبنات

شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري عن شهر رمضان / ١٤٣٩ هـ

رقم الصفحة : ١

| ملاحظات   | مستحقات المقاول |               | المنفذ بالطبيعة |      | رقم                                                                       |
|-----------|-----------------|---------------|-----------------|------|---------------------------------------------------------------------------|
|           | زيادة عن البند  | في حدود البند | في حدود البند   | رقم  |                                                                           |
| ريال      | ريال            | ريال          | ريال            | ريال | ريال                                                                      |
| ٣٨٥٩٦٩,٦٠ | ٩٤٩,٠٠٨,٠٠      |               |                 |      | اجمالي صفحة رقم (١)                                                       |
| ٧٢٩٨,٢٠   | ٥٠١٢٥,٢٠        |               |                 |      | اجمالي صفحة رقم (٢)                                                       |
| ١٤٣٢,٠٠   | ٢٩١٩٢٦,٨٠       |               |                 |      | اجمالي صفحة رقم (٣)                                                       |
| ٣٠٠٠٠٠,٠٠ | ٣٤٧٠٧١,٠٠       |               |                 |      | اجمالي صفحة رقم (٤)                                                       |
| ٨٣٠٠٠,٠٠  | ١٤٠٠٠,٠٠        |               |                 |      | اجمالي صفحة رقم (٥)                                                       |
|           | ١٠٦٤٤٣٣٤,٠٠     |               |                 |      | اجمالي المستحقات قبل الحسم او الاضافة ( في حدود البند )                   |
| ٣٥٥٢٦٩,٨٠ |                 |               |                 |      | اجمالي المستحقات قبل الحسم او الاضافة ( زيادة عن البند )                  |
|           | ١٤٢٠٠٦٠٣,٨٠     |               |                 |      | اجمالي المستحقات قبل الحسم او الاضافة                                     |
|           | ١٣٣٢٠١٦,٦٤      |               |                 |      | حسم ١,٣٨ % من قيمة العقد                                                  |
|           | ١٢٨٦٨٥٨٧,١٦     |               |                 |      | اجمالي المستحقات بعد الحسم                                                |
|           | ١٢٢٨٥٤٢٧,٧١     |               |                 |      | ما سبق صرفه                                                               |
|           | ٥٨٣١٥٩,٤٥       |               |                 |      | صافي المستحق رقما                                                         |
|           |                 |               |                 |      | صافي المستحق كتابة                                                        |
|           |                 |               |                 |      | فقط خمسمائة وثلاثة وثلاثون الف ومائة وتسعة وخمسون ريال وخمسة واربعون هللة |

المهندس المشرف :

الاسم : م / محمد سيد احمد

التوقيع :

المراجع :

الاسم : م / محمد صلاح

التوقيع :

مندوب المقاول :

الاسم : م / محمد صلاح

التوقيع :

(١) مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

(٢) تواجد مهنيين للمقاول متواجد اعتماد معتمد

(٣) تواجد مراقب المقاول عدد اثنين متواجد اعتماد معتمد

(٤) تواجد مهنيين الكهرباء متواجد عند الحاجة اعتماد معتمد

(٥) تأمين غرفة الإشراف مؤمنة

شركة لبناء الجزيرة للمقاولات  
مشروع مجمع التوعية التعليمية للبنات  
وادي الدواسر

مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر

م / فهد عيسى الكدرع

الختم الرسمي

الختم